

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Obras



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E. M. E. F. Dr. Alcides Pinto	Referência orç: SINAPI 08/2014
ENDEREÇO: Escola rural - Estrada do Cerro do Matadouro	
CIDADE: Jaguarão - RS	
BDI: 20,34%	Data: 09/10/2014 Área à reformar: 128,52m²

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras e Serviços (R\$)	ETAPAS					
			Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.175,00	100,00	1.175,00	-	-	-	-
2	COBERTURA	3.259,85	50,00	1.629,93	50,00	1.629,93	-	-
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1.419,52	50,00	709,76	30,00	425,86	20,00	283,90
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	285,27	-	-	100,00	285,27	-	-
5	PISOS	11.509,38	30,00	3.452,81	30,00	3.452,81	40,00	4.603,75
6	ESQUADRIAS	8.486,09	50,00	4.243,05	50,00	4.243,05	-	-
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.072,29	70,00	4.250,60	30,00	1.821,69	-	-
8	DRENAGEM	9.429,40	30,00	2.828,82	50,00	4.714,70	20,00	1.885,88
9	SERVIÇOS FINAIS	563,09	-	-	-	-	100,00	563,09
total	SIMPLES			18.289,97		16.573,30		7.336,63
	ACUMULADO	42.199,89		18.289,97		34.863,26		42.199,89

Jaguarão, 13 de OUTUBRO de 2014