

Nº TC/CR 1017775-85	Nº CONVÊNIO 808385/2014	GIGOV PL - PELOTAS	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	DATA DE ASSINATURA 24/09/2014					
PROPONENTE / TOMADOR Município de Jaguarão			MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Cantalício Vieira esq Cristo Redentor	OBJETO Construção de Praça no Cerro da Pólvora						
DATA BASE 01/01/2016	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CERRO DA PÓLVORA ETAPA 1				BDI 1 25,53%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/05/2016	Parcela 1 jun/2016	Parcela 2 jul/2016	Parcela 3 jul/2016	Parcela 4 ago/2016	Parcela 5 set/2016	Parcela 6 out/2016	Parcela 7 nov/2016	Parcela 8 dez/2016
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA	11.810,32	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.092,49	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
1.2	Instalação provisória de água	1.096,80	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
1.3	Barracão de Obra	8.621,03	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
2	MOVIMENTO EM TERRA	42.038,93	Parcela (%) 80,00%	Acumulado (%) 80,00%	20,00%						
2.1	TERRAPLENAGEM	42.038,93	Parcela (%) 80,00%	Acumulado (%) 80,00%	20,00%						
3	CAMPO DE FUTEBOL DE SETE	72.884,16	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	25,56%	25,56%	18,89%	30,00%			
3.1	INFRAESTRUTURA	37.251,27	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
3.2	CAMPO DE GRAMA	35.632,89	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
4	PARQUE INFANTIL	24.417,20	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,31%	52,69%		
4.1	CAIXA DE AREIA	11.552,20	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
4.2	PLAYGROUND	12.865,00	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
5	CALÇADA ACESSÍVEL	115.732,67	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	9,09%	28,78%	12,14%	50,00%			
5.1	CALÇADA EXTERNA, PASSEIO INTERNO E ÁREAS DE CONVIVÊNCIAS	87.642,31	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	12,00%	38,00%	30,00%	10,00%	10,00%		
5.2	ACESSIBILIDADE	15.778,12	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
5.3	MARCO 1 E 2	12.312,24	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
6	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	50.191,19	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%	84,60%		
6.1	PAISAGISMO	38.641,19	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%		
6.2	MOBILIÁRIO URBANO	11.550,00	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
7	MURO DE ALVENARIA -	13.292,98	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
7.1	MURO	13.292,98	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%		

Item	Descrição das Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/05/2016	Parcela 1 jun/2016	Parcela 2 jul/2016	Parcela 3 jul/2016	Parcela 4 ago/2016	Parcela 5 set/2016	Parcela 6 out/2016	Parcela 7 nov/2016	Parcela 8 dez/2016
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.810,75	Parcela (%)	13,00%	10,00%	14,00%	23,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	13,00%	23,00%	37,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
8.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.810,75	Parcela (%)	13,00%	10,00%	14,00%	23,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	13,00%	23,00%	37,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		365.178,20	Parcela (%)	13,68%	11,24%	15,55%	13,45%	28,29%	17,79%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	49.966,86	41.031,57	56.803,22	49.112,27	103.315,58	64.948,70	-	-
			Acumulado (%)	13,68%	24,92%	40,47%	53,92%	82,21%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	49.966,86	90.998,43	147.801,65	196.913,93	300.229,50	365.178,20	365.178,20	365.178,20

Local: 0
Data: 09/06/2016
Observações:

Nome: André de Oliveira Timm
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 107270
ART/RRT: 8482765

Nome: Leticia Fernandes
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU 33469-3
ART/RRT: 4482996

4.2. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):