

Acompanhamento Obras - 2017						
Obra	Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Atual
Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Navegantes	19,90%	19,90%	19,90%	34,69%	52,87%	74,98%
Quadra Poliesportiva no bairro Boa Esperança	Contrato de Repasse Extinto					
Sinalização de Trânsito	Contrato de Repasse Extinto					
Pavimentação e Drenagem Pluvial de Trechos da Av. 20 de Setembro e Rua Augusto Leivas	86,09%	86,09%	100%			
Pavimentação e Drenagem da Rua Cel. De Deus Dias entre as Ruas Augusto Leivas e Rua José Barbosa Gonçalves e Av. Odilo Marques Gonçalves entre Fernandes Vieira e João da Costa Chaves	Contrato de Repasse Extinto					
Reforma e Modernização do Ginásio Municipal Dário de Almeida Neves – FERRUJÃO	86,01%	100%				
Pavimentação Asfáltica e Drenagem - 4 milhões	50,04%	57,90%	57,95	57,9	57,90%	57,90%
Pavimentação Asfáltica com Construção de Guias e Sarjetas, Calçadas e Drenagem Pluvial de Ruas da Cidade de Jaguarão-RS - 2,5 milhões	44,06%	44,06%	44,06%	44,06%	53,16%	59,82%
Pavimentação com Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes, entre Rua 20 de Setembro e Anselmo Amorim	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	Em processo Licitatório (etapa 2)
Reforma e Qualificação do Pórtico	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	Projeto em Análise na GIGOV/PL (etapa 2)
Sinalização Turística Município de Jaguarão	98,41% (etapa 1)	Em processo Licitatório (etapa 2)				
Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras	Projeto Terceirizado pelo IPHAN					
Construção de Praça no Cerro da Pólvora	60,56%	100%				
Restauração da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (TC 378/2013)	22,50%	29,48%	36,64%	46,93%	50,84%	50,84%
Pavimentação 5 Milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Financiamento)	49,95%	54,46%	54,46%	54,46%	54,46%	54,46%
Pavimentação 10 Milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Corredor das Tropas) (Financiamento)	14,25%	15,88%	15,97%	15,97%	15,97%	15,97%
Construção de Área Esportiva de Lazer no Boa Esperança					5,24%	16,90%
Creche Carvalho (etapa 2)	10,74%	20,06%	31,91%	33,46%	33,46%	33,46%
UBS Centro (SISMOB 11822821000113001)	29,80%	37,34%	47,24%	53,87%	53,87%	59,11%
Reforma UBS Bela Vista - Cleusa Maria Ussandizaga	57,84%	Contrato rescindido				Requalificação do Projeto (etapa 2)
Requalificação da UBS Rudy Walter Kussler no Bairro Kennedy	31,27%	32,80%	32,80%	32,80%	32,80%	32,80%