



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045.149-46		GESTOR Ministério do Esporte		PROGRAMA Esporte e Grandes Eventos Esportivos		AÇÃO / MODALIDADE Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte		OBJETO Construção de Área Esportiva de Lazer					
PROponente / TOMADOR Município de Jaguarão				MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO Estrada da Charqueada esq. Rua Prof. Orfelina Vieira			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DO BELA VISTA				
DATA BASE jan-19		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE ÁREA ESPORTIVA DE LAZER DO BELA VISTA				BDI 1 27,05%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		317.506,17	Parcela (%)	10,47%	8,22%	8,51%	7,89%	39,37%	25,54%		
			Parcela (R\$)	33.238,50	26.083,27	27.030,05	25.062,87	124.990,52	81.100,96		
			Acumulado (%)	10,47%	18,68%	27,20%	35,09%	74,46%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	33.238,50	59.321,77	86.351,82	111.414,69	236.405,21	317.506,17		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO	38.279,85	Parcela (%)	10,89%	8,22%	8,52%	7,90%	39,36%	25,67%		
			Acumulado (%)	10,89%	19,11%	27,63%	35,53%	74,89%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	4.168,68	7.315,28	10.576,72	13.600,83	28.667,78	38.279,85		
2.	TERRAPLENAGEM	15.131,62	Parcela (%)	91,48%	8,52%						
			Acumulado (%)	91,48%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.842,31	15.131,62						
2.1.	LIMPEZA DO TERRENO	10.755,35	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.755,35							
2.2.	CORTE E ATERRO	2.209,34	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.104,67	2.209,34						
3.	DRENAGEM	16.773,07	Parcela (%)	25,16%	63,44%	7,37%	2,88%	1,15%			
			Acumulado (%)	25,16%	88,60%	95,97%	98,85%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.220,38	14.860,61	16.096,44	16.579,75	16.773,07			
3.1.	MOVIMENTO EM TERRA	2.121,48	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.060,74	2.121,48						
3.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO	8.955,74	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.686,72	8.955,74						
3.3.	DRENOS INTERNOS	966,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	289,98	773,29	966,61			
3.4.	BOCA DE LOBO	4.729,24	Parcela (%)	10,00%	70,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	472,92	3.783,39	4.729,24					
4.	CALÇADA ACESSÍVEL	55.674,80	Parcela (%)	19,77%	19,77%	30,35%	7,98%	22,12%			
			Acumulado (%)	19,77%	39,54%	69,89%	77,88%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	11.007,13	22.014,26	38.912,97	43.358,02	55.674,80			
4.1.	CALÇADA EXTERNA, PASSEIO INTERNO E PISTA DE CAMINHADA	36.690,44	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	11.007,13	22.014,26	36.690,44					
4.2.	ACESSIBILIDADE	11.112,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.222,53	6.667,58	11.112,63			
4.3.	ROSA DOS VENTOS	7.871,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,73			
5.	QUADRA ESPORTIVA	99.990,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	12,60%	58,66%	28,74%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	12,60%	71,26%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.603,15	71.255,59	99.990,10		
5.1.	INFRAESTRUTURA	10.056,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,52			
5.2.	FECHAMENTO	23.951,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,56	23.951,86		
5.3.	PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO	60.015,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	69,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.603,15	54.013,51	60.015,01		
5.4.	APARELHOS	5.966,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,71		
6.	PARQUE INFANTIL	20.498,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	27,49%	21,99%	5,50%	45,03%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	27,49%	49,47%	54,97%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.634,07	10.141,32	11.268,13	20.498,31		
6.1.	CAIXA DE AREIA	11.268,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.634,07	10.141,32	11.268,13			
6.2.	PLAYGROUND	9.230,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,18		
7.	ACADEMIA DE SAÚDE	12.274,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,76%	21,24%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,76%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,56	12.274,04		
7.1.	PISO	10.747,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,87	10.747,34		
7.2.	BASES PARA APARELHOS	1.526,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,69	1.526,70		
8.	PAISAGISMO	19.507,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,63	19.507,26		
8.1.	VEGETAÇÃO BAIXA E ALTA	19.507,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,63	19.507,26		
9.	MOBILIÁRIO URBANO	10.043,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,97%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,89	10.043,75		
9.1.	BANCOS	7.528,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,89	7.528,15		
9.2.	LIXEIRAS	2.515,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,60		
10.	ILUMINAÇÃO	27.394,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,14	27.394,28		
11.	SINALIZAÇÃO	1.939,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,09		

Local

24 de abril de 2019

Data

Nome: André de Oliveira Timm

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA/RS 107270

ART/VRT:

Nome: Letícia Fernandes

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU CAU/RS 334693

ART/VRT: