



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0903-003575	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Pedro Frederico Rache	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem e Sinalização Vertical
----------------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/21	2 04/21	3 05/21	4 06/21	5 07/21	6 08/21	7 09/21	8 10/21	9 11/21	10 12/21	11 01/22	12 02/22
1.	Pavimentação, Drenagem e Sinalização Ve	369.556,43	% Período:	13,78%	39,90%	46,32%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRA	10.369,51	% Período:	13,00%	38,00%	49,00%									
1.2.	DRENAGEM	82.629,07	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	266.149,50	% Período:		40,00%	60,00%									
1.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	7.980,33	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	2.428,02	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 369.556,43				%:	13,78%	39,90%	46,32%								
				Repassé:	27.560,33	79.794,04	92.645,63								
				Contrapartida:	23.365,15	67.647,97	78.543,31								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	50.925,48	147.442,01	171.188,94								
				%:	13,78%	53,68%	100,00%								
				Repassé:	27.560,33	107.354,37	200.000,00								
				Contrapartida:	23.365,15	91.013,12	169.556,43								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	50.925,48	198.367,49	369.556,43								

Jaguário/RS
Local
quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm
CREA/CAU: RS107270
ART/RRT: 10827685