



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO EMPREENDIMENTO Drenagem da Rua Barão Tavares Leite e XV de Novembro	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Rede de Drenagem e Esgoto Tratado
-------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	148.464,24	% Período:	31,35%	18,80%	29,33%	20,52%								
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO	10.321,40	% Período:	48,03%	18,51%	19,69%	13,77%								
				100,00%											
1.2.	DRENAGEM	133.127,56	% Período:	31,24%	19,53%	30,93%	18,31%								
				50,00%	50,00%										
1.3.	ACESSIBILIDADE	5.015,28	% Período:			6,85%	93,15%								
2.	EXECUÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO	29.769,36	% Período:	56,23%	43,77%										
				75,00%	25,00%										
2.1.	LOCAÇÃO	1.517,72	% Período:	54,09%	45,91%										
				75,00%	25,00%										
2.2.	COLETOR PREDIAL	3.185,84	% Período:	48,21%	51,79%										
					100,00%										
2.3.	REDE COLETORA	25.065,80	% Período:	57,38%	42,62%										
3.	-	-	% Período:												
				30,00%	70,00%										
Total: R\$ 178.233,60				%:	35,50%	22,97%	24,43%	17,09%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	63.280,22	40.938,45	43.550,02	30.464,91							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	63.280,22	40.938,45	43.550,02	30.464,91							
				%:	35,50%	58,47%	82,91%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	63.280,22	104.218,67	147.768,69	178.233,60							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	63.280,22	104.218,67	147.768,69	178.233,60							

Jaguarão/RS

Local

terça-feira, 20 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: André de Oliveira Timm

CREA/CAU: 107270

ART/RRT: 11239575