

Nº OPERAÇÃO 1003.096-18/2012	Nº SICONV 781844/2012	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação 2,5 milhões
----------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	149.778,84	% Período:	100,00%											
2.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	859,35	% Período:	100,00%	0,00%										
3.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	27.146,42	% Período:	100,00%											
4.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	19.377,12	% Período:	100,00%											
5.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	10.598,61	% Período:	100,00%											
6.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	10.300,08	% Período:	100,00%											
7.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	151.975,08	% Período:	100,00%											
8.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	216.486,74	% Período:	100,00%											
9.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	286.890,17	% Período:	100,00%											
10.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	187.352,65	% Período:	100,00%											
11.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	795.706,14	% Período:	100,00%											
12.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas acessíveis	234.158,22	% Período:	100,00%											
13.	Pavimentação, Drenagem, Calçadas Acessíveis	474.970,56	% Período:		2,53%	48,95%	12,34%	16,77%	19,41%						
13.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHA	12.342,44	% Período:		2,53%	48,95%	12,34%	16,77%	19,41%						
13.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.342,44	% Período:		2,53%	48,95%	12,34%	16,77%	19,41%						
13.2.	PAVIMENTAÇÃO	108.892,60	% Período:		6,33%		37,60%	0,55%	55,52%						
13.2.1.	TERRAPLENAGEM	1.945,97	% Período:		100,00%										
13.2.2.	SUB BASE COM PEDRA RACHÃO ESP=25 c	16.799,48	% Período:				100,00%								
13.2.3.	BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) ESP=15	19.495,07	% Período:				100,00%								
13.2.4.	MEIO FIO DE CONCRETO	10.668,23	% Período:		46,37%		43,54%	5,66%	4,44%						
13.2.5.	CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) ESP=7 cm	59.983,85	% Período:						100,00%						
13.3.	PONTILHÃO	177.086,29	% Período:		2,73%	89,90%		2,80%	4,58%						
13.3.1.	DEMOLIÇÃO	3.007,07	% Período:		100,00%										
13.3.2.	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMAL	13.730,66	% Período:		13,26%	50,61%		36,13%							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1003.096-18/2012	Nº SICONV 781844/2012	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação 2,5 milhões
----------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
13.3.3.	ENROCAMENTO	8.103,95	% Período:						100,00%						
13.3.4.	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMA	142.463,77	% Período:			100,00%									
13.3.5.	VIGAS CONTENÇÃO PASSEIO	9.780,84	% Período:			100,00%									
13.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	160.071,21	% Período:			42,02%	10,08%	44,98%	2,92%						
13.4.1.	CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXIST	5.098,03	% Período:			66,99%	19,89%	10,41%	2,71%						
13.4.2.	CALÇADA DE CONCRETO	100.416,71	% Período:			47,14%	4,82%	43,52%	4,52%						
13.4.3.	ACESSIBILIDADE	54.556,47	% Período:			30,26%	18,85%	50,89%							
13.5.	SINALIZAÇÃO	16.578,02	% Período:						100,00%						
13.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.389,88	% Período:						100,00%						
13.5.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	15.188,14	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 2.565.599,98															
				%:	81,49%	0,47%	9,06%	2,28%	3,10%	3,59%					
				Repasso:	2.039.606,04	10.931,56	211.217,60	53.232,52	72.341,42	83.770,86					
				Contrapartida:	51.023,38	1.101,45	21.281,92	5.363,62	7.289,00	8.440,61					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	2.090.629,42	12.033,01	232.499,52	58.596,15	79.630,41	92.211,47					
				%:	81,49%	81,96%	91,02%	93,30%	96,41%	100,00%					
				Repasso:	2.039.606,04	2.050.537,60	2.261.755,20	2.314.987,72	2.387.329,14	2.471.100,00					
				Contrapartida:	51.023,38	52.124,83	73.406,75	78.770,37	86.059,37	94.499,98					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	2.090.629,42	2.102.662,43	2.335.161,95	2.393.758,10	2.473.388,51	2.565.599,98					

Jaguarião/RS

Local

segunda-feira, 17 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm

CREA/CAU: RS107270

ART/RRT: 7455894