



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Arnaldo Ferreira	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem, Calçada e Sinalização Vertical
---------------------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	Pavimentação, Drenagem, Calçada e Sinali	1.523.521,36	% Período:	14,00%	6,32%	12,69%	20,72%	25,06%	21,22%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRA	15.339,64	% Período:	22,40%	5,70%	11,45%	18,69%	22,61%	19,14%						
				13,00%	38,00%	49,00%									
1.2.	DRENAGEM	305.289,17	% Período:	68,74%	31,26%										
				60,00%	40,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.010.438,56	% Período:			18,96%	14,37%	37,44%	29,23%						
					40,00%	60,00%									
1.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	167.550,83	% Período:				100,00%								
					50,00%	50,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	24.903,16	% Período:						100,00%						
						100,00%									
Total: R\$ 1.523.521,36				%:	14,00%	6,32%	12,69%	20,72%	25,06%	21,22%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	213.293,29	96.307,09	193.291,97	315.645,08	381.748,66	323.235,27					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	213.293,29	96.307,09	193.291,97	315.645,08	381.748,66	323.235,27					
				%:	14,00%	20,32%	33,01%	53,73%	78,78%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	213.293,29	309.600,38	502.892,35	818.537,43	1.200.286,09	1.523.521,36					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	213.293,29	309.600,38	502.892,35	818.537,43	1.200.286,09	1.523.521,36					

Jaquarã/RS

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm

CREA/CAU: RS107270

ART/RRT: 11558221