



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO		Município / UF JAGUARÃO/RS	Localidade / Endereço ANTIGA ESTRADA PARA ARROIO GRANDE	Apelido do Empreendimento TRANSBORDO NO GALPÃO PET						
DATA BASE jun-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE GALPÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO TRANSBORDO DE RSU			BDI 1 22,47%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/22	Parcela 1 out/22	Parcela 2 nov/22	Parcela 3 dez/22	Parcela 4 jan/23	Parcela 5 fev/23	Parcela 6 mar/23	Parcela 7 abr/23	Parcela 8 mai/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		485.839,76	Parcela (%)	14,05%	27,06%	28,02%	30,86%				
			Parcela (R\$)	68.273,75	131.489,02	136.130,03	149.946,96				
			Acumulado (%)	14,05%	41,12%	69,14%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	68.273,75	199.762,77	335.892,80	485.839,76				
1.	ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA UTILIZAÇÃO PARA TRANSBORDO DE RSU	485.839,76	Parcela (%)	14,05%	41,12%	28,02%	30,86%				
			Acumulado (%)	14,05%	41,12%	69,14%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	68.273,75	199.762,77	335.892,80	485.839,76				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.002,06	Parcela (%)	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.600,21	10.400,82	18.201,44	26.002,06				
1.2.	PISO DE CONCRETO ARMADO	205.630,18	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	51.407,55	102.815,09	154.222,64	205.630,18				
1.3.	CAPTAÇÃO DE CHORUME	7.893,99	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.973,50	3.947,00	5.920,49	7.893,99				
1.4.	RECUPERAÇÃO DE TELhado E ESTRUTURA DE FECHAMENTO	24.584,98	Parcela (%)	50,00%	0,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	12.292,49	12.292,49	24.584,98					
1.5.	PORTÕES	39.457,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	39.457,71				
1.6.	ÁREA DE APOIO	140.614,74	Parcela (%)		50,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	70.307,37	105.461,06	140.614,74				
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.876,03	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.438,02	14.876,03				
1.8.	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.425,53	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.425,53					
1.9.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.638,64	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.638,64					
1.10.	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS	3.629,97	Parcela (%)			0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.629,97				
1.11.	PPCI	3.085,93	Parcela (%)			0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.085,93				

			I								
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/22	Parcela 1 out/22	Parcela 2 nov/22	Parcela 3 dez/22	Parcela 4 jan/23	Parcela 5 fev/23	Parcela 6 mar/23	Parcela 7 abr/23	Parcela 8 mai/23
Local			Nome: Stella Harkins Título: Engª Civil CREA/CAU 235968 ART/RRT: 11975774								
05 de agosto de 2022											
Data											