



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0557.636-71	GESTOR OGU	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua General Menna Barreto				
PROponente / Tomador Município de Jaguarão		MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Menna Barreto entre Ruas Nelson Wortmann e Fernandes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua General Menna Barreto				
DATA BASE jan-23	DESON. NÃO	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua General Menna Barreto	BDI 1 22,00%	BDI 2 25,86%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23	Parcela 7 dez/23	Parcela 8 jan/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	2,82%	5,37%	5,33%	7,97%	18,63%	16,61%	21,28%	21,98%
			Parcela (R\$)	40.680,15	77.320,27	76.827,23	114.911,95	268.425,77	239.409,86	306.650,67	316.744,90
			Acumulado (%)	2,82%	8,19%	13,52%	21,50%	40,12%	56,74%	78,02%	100,00%
			Acumulado (R\$)	40.680,15	118.000,42	194.827,65	309.739,60	578.165,37	817.575,23	1.124.225,90	1.440.970,80
1.	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA GENERAL MENNA BARRETO	1.440.970,80	Parcela (%)	2,82%	5,37%	5,33%	7,97%	18,63%	16,61%	21,28%	21,98%
			Acumulado (%)	2,82%	8,19%	13,52%	21,50%	40,12%	56,74%	78,02%	100,00%
			Acumulado (R\$)	40.680,15	118.000,42	194.827,65	309.739,60	578.165,37	817.575,23	1.124.225,90	1.440.970,80
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	51.324,60	Parcela (%)	6,82%	5,76%	4,80%	7,69%	18,25%	16,33%	20,17%	20,17%
			Acumulado (%)	6,82%	12,58%	17,38%	25,07%	43,32%	59,65%	79,83%	100,00%
			Acumulado (R\$)	3.499,15	6.457,42	8.922,65	12.867,02	22.234,89	30.616,67	40.970,64	51.324,60
1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	2.020,01	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.020,01							
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.304,59	Parcela (%)	3,00%	6,00%	5,00%	8,00%	19,00%	17,00%	21,00%	21,00%
			Acumulado (%)	3,00%	9,00%	14,00%	22,00%	41,00%	58,00%	79,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.479,14	4.437,41	6.902,64	10.847,01	20.214,88	28.596,66	38.950,63	49.304,59
1.2.	DRENAGEM	185.905,00	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	37.181,00	111.543,00	185.905,00					
1.2.1.	MOVIMENTO EM TERRA	33.466,63	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.693,33	20.079,98	33.466,63					
1.2.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	83.070,32	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	16.614,06	49.842,19	83.070,32					
1.2.3.	BOCA DE LOBO	69.368,05	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	13.873,61	41.620,83	69.368,05					
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.193.997,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	9,29%	21,70%	19,35%	24,82%	24,84%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	9,29%	30,99%	50,34%	75,16%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	110.967,58	370.025,48	601.053,56	897.350,26	1.193.997,34
1.3.1.	TERRAPLENAGEM	45.866,54	Parcela (%)	0,00%			100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	45.866,54				
1.3.2.	SUB-BASE DE MACABADE ESP=20CM	185.356,03	Parcela (%)	0,00%			20,00%	40,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	37.071,21	111.213,62	185.356,03		
1.3.3.	BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) ESP=15CM E 20CM	313.771,34	Parcela (%)	0,00%				50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.885,67	313.771,34		
1.3.4.	MEIO FIO DE CONCRETO	56.059,65	Parcela (%)	0,00%			50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/23	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
				jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	28.029,83	56.059,65			
1.3.5.	BLOCO INTERTRAVADO UNISTEIN (ESP=8CM)	592.593,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.296,70	592.593,40
1.3.6.	ESTACA-MARCO	350,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,38
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.743,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,86
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.216,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,92
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7.526,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,94

Local

13 de março de 2023

Data

Nome: Stella Harkins
 Título: Engenheira Civil
 CREA/CAU 235968
 ART/RRT: 12451199