



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0557.636-71	GESTOR OGU	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua General Câmara				
PROponente / Tomador Município de Jaguarão		Município / UF Jaguarão/RS	Localidade / Endereço Rua General Câmara entre Rua da Paz e Rua Bento Gonçalves	Apelido do Empreendimento Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua General Câmara				
Data Base mar-23	Deson. NÃO	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua General Câmara	BDI 1 22,00%	BDI 2 25,86%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23	Parcela 7 dez/23	Parcela 8 jan/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,77%	22,23%	12,41%	16,95%	23,00%	15,64%		
			Parcela (R\$)	104.721,42	238.394,77	133.112,83	181.723,43	246.609,86	167.648,07		
			Acumulado (%)	9,77%	32,00%	44,42%	61,36%	84,36%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	104.721,42	343.116,19	476.229,02	657.952,45	904.562,31	1.072.210,38		
1.	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA GENERAL CÂMARA	1.072.210,38	Parcela (%)	9,77%	22,23%	12,41%	16,95%	23,00%	15,64%		
			Acumulado (%)	9,77%	32,00%	44,42%	61,36%	84,36%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	104.721,42	343.116,19	476.229,02	657.952,45	904.562,31	1.072.210,38		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	39.145,04	Parcela (%)	14,65%	18,97%	14,23%	14,23%	23,71%	14,23%		
			Acumulado (%)	14,65%	33,62%	47,84%	62,07%	85,77%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	5.734,21	13.158,84	18.727,31	24.295,78	33.576,57	39.145,04		
1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	2.021,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.021,90							
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.123,14	Parcela (%)	10,00%	20,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	45,00%	60,00%	85,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	3.712,31	11.136,94	16.705,41	22.273,88	31.554,67	37.123,14		
1.2.	DRENAGEM	329.957,35	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	98.987,21	329.957,35						
1.2.1.	MOVIMENTO EM TERRA	92.203,75	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	27.661,13	92.203,75						
1.2.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	167.389,39	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	50.216,82	167.389,39						
1.2.3.	BOCA DE LOBO	70.364,21	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	21.109,26	70.364,21						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	701.415,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	18,18%	25,11%	33,84%	22,87%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	18,18%	43,30%	77,13%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	127.544,36	303.699,32	541.028,39	701.415,87		
1.3.1.	TERRAPLENAGEM	28.504,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	28.504,98					
1.3.2.	SUB-BASE DE MACABADE ESP=20CM	165.712,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	82.856,14	165.712,27				
1.3.3.	BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) ESP=15CM E 20CM	154.231,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	77.115,60	154.231,19			
1.3.4.	MEIO FIO DE CONCRETO	32.366,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/23	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
				jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.183,24	32.366,47				
1.3.5.	BLOCO INTERTRAVADO UNISTEIN (ESP=8CM)	320.426,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.213,48	320.426,96		
1.3.6.	ESTACA-MARCO	174,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00		
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.692,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,12		
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.569,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,50		
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	122,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,62		

Local

04 de maio de 2023

Data

Nome: Stella Harkins
 Título: Engenheira Civil
 CREA/CAU 235968
 ART/RRT: 12548739