



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0557.636-71	<b>GESTOR</b> OGU	<b>PROGRAMA</b> FINISA	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua Duque de Caxias				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Jaguarão		<b>Município / UF</b> Jaguarão/RS	<b>Localidade / Endereço</b> Rua Duque de Caxias (entre a Rua Cel. De Deus Dias e	<b>Apelido do Empreendimento</b> Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua Duque de Caxias				
<b>Data Base</b> mai-23	<b>Deson.</b> NÃO	<b>Localidade do SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>Descrição do Lote</b> Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua Duque de Caxias	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 22,39%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 14/08/23	Parcela 1 set/23	Parcela 2 out/23	Parcela 3 nov/23	Parcela 4 dez/23	Parcela 5 jan/24	Parcela 6 fev/24	Parcela 7 mar/24	Parcela 8 abr/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	4,63%	11,10%	11,44%	34,90%	33,17%	4,76%		
			Parcela (R\$)	32.912,55	78.939,33	81.410,08	248.304,08	235.947,82	33.860,11		
			Acumulado (%)	4,63%	15,72%	27,17%	62,07%	95,24%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	32.912,55	111.851,88	193.261,96	441.566,04	677.513,86	711.373,97		
<b>1.</b>	<b>DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DUQUE DE CAXIAS</b>	<b>711.373,97</b>	Parcela (%)	4,63%	11,10%	11,44%	34,90%	33,17%	4,76%		
			Acumulado (%)	4,63%	15,72%	27,17%	62,07%	95,24%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	32.912,55	111.851,88	193.261,96	441.566,04	677.513,86	711.373,97		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	38.410,12	Parcela (%)	9,97%	10,48%	10,80%	32,95%	31,31%	4,49%		
			Acumulado (%)	9,97%	20,45%	31,25%	64,19%	95,51%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	3.830,29	7.855,00	12.002,98	24.657,23	36.684,21	38.410,12		
1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	2.151,52	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.151,52							
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.258,60	Parcela (%)	4,63%	11,10%	11,44%	34,90%	33,17%	4,76%		
			Acumulado (%)	4,63%	15,73%	27,17%	62,07%	95,24%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	1.678,77	5.703,48	9.851,46	22.505,71	34.532,69	36.258,60		
1.2.	DRENAGEM	106.804,42	Parcela (%)	27,23%	62,77%	100,00%					
			Acumulado (%)	27,23%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	29.082,26	96.123,98	106.804,42					
1.2.1.	MOVIMENTO EM TERRA	29.141,61	Parcela (%)	30,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	8.742,48	26.227,45	29.141,61					
1.2.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	48.072,19	Parcela (%)	30,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.421,66	43.264,97	48.072,19					
1.2.3.	BOCA DE LOBO	29.590,62	Parcela (%)	20,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.918,12	26.631,56	29.590,62					
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	561.943,27	Parcela (%)	0,00%	1,40%	11,85%	41,93%	39,85%	4,97%		
			Acumulado (%)	0,00%	1,40%	13,25%	55,18%	95,03%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	7.872,90	74.454,56	310.104,39	534.025,23	561.943,27		
1.3.1.	TERRAPLENAGEM	15.745,79	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.872,90	15.745,79					
1.3.2.	SUB-BASE DE MACADAME ESP=20CM (Reforço Subleito (substituição greda, caso exista))	44.217,59	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	22.108,80	44.217,59				
1.3.3.	BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) ESP=20CM	182.999,86	Parcela (%)	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	36.599,97	146.399,89	182.999,86			
1.3.4.	MEIO FIO DE CONCRETO	39.625,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 14/08/23	Parcela 1 set/23	Parcela 2 out/23	Parcela 3 nov/23	Parcela 4 dez/23	Parcela 5 jan/24	Parcela 6 fev/24	Parcela 7 mar/24	Parcela 8 abr/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	19.812,64	39.625,28			
1.3.5.	BLOCO INTERTRAVADO UNISTEIN (ESP=8CM)	279.180,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	83.754,11	251.262,34	279.180,38		
1.3.6.	ESTACA-MARCO	174,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	174,37				
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.216,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,16		
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.941,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00		
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.275,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,16		

Local

10 de julho de 2023

Data

Nome: Carolina Batista da Silva Gottinari

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 228598

ART/RRT: 12645612



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D1CF-90BF-1A51-BB3D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 10/07/2023 12:52:30 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM (CPF 564.714.830-15) em 10/07/2023 13:01:56 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/D1CF-90BF-1A51-BB3D>