



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0557.636-71	GESTOR OGU	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Av. Odilo Gonçalves				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO		Município / UF JAGUARÃO/RS	Localidade / Endereço Av. Odilo Gonçalves	Apelido do Empreendimento Pavimentação da Av. Odilo Gonçalves				
Data Base ago-23	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. ODILO GONÇALVES	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	3,30%	8,81%	11,04%	9,92%	12,02%	11,58%	14,81%	8,70%
			Parcela (R\$)	89.756,16	239.657,29	300.322,51	269.833,17	327.027,12	315.096,87	402.925,59	236.709,22
			Acumulado (%)	3,30%	12,11%	23,14%	33,06%	45,07%	56,65%	71,46%	80,16%
			Acumulado (R\$)	89.756,16	329.413,45	629.735,96	899.569,13	1.226.596,25	1.541.693,12	1.944.618,71	2.181.327,93
1.	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. ODILO GONÇALVES	2.721.278,32	Parcela (%)	3,30%	8,81%	11,04%	9,92%	12,02%	11,58%	14,81%	8,70%
			Acumulado (%)	3,30%	12,11%	23,14%	33,06%	45,07%	56,65%	71,46%	80,16%
			Acumulado (R\$)	89.756,16	329.413,45	629.735,96	899.569,13	1.226.596,25	1.541.693,12	1.944.618,71	2.181.327,93
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	94.081,99	Parcela (%)	3,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	5,00%
			Acumulado (%)	3,00%	13,00%	23,00%	33,00%	48,00%	58,00%	73,00%	78,00%
			Acumulado (R\$)	2.822,46	12.230,66	21.638,86	31.047,06	45.159,36	54.567,55	68.679,85	73.383,95
1.2.	DRENAGEM	840.755,56	Parcela (%)	10,34%	25,01%	0,00%	0,37%	19,81%	19,81%	24,66%	
			Acumulado (%)	10,34%	35,35%	35,35%	35,71%	55,53%	75,34%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	86.933,70	297.191,52	297.191,52	300.267,12	466.860,58	633.454,06	840.755,56	
1.2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	77.721,64	Parcela (%)	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	15,00%	35,00%	35,00%	35,00%	55,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	11.658,25	27.202,57	27.202,57	27.202,57	42.746,90	58.291,23	77.721,64	
1.2.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	530.597,08	Parcela (%)	10,00%	25,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	10,00%	35,00%	35,00%	35,00%	55,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	53.059,71	185.708,98	185.708,98	185.708,98	291.828,39	397.947,81	530.597,08	
1.2.3.	CAIXAS HIDRÁULICAS	193.892,62	Parcela (%)	10,00%	25,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	10,00%	35,00%	35,00%	35,00%	55,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	19.389,26	67.862,42	67.862,42	67.862,42	106.640,94	145.419,47	193.892,62	
1.2.4.	REDE DO SISTEMA DE LIGAÇÃO PLUVIAL	30.756,00	Parcela (%)	0,00%	35,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	35,00%	35,00%	45,00%	65,00%	85,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	10.764,60	10.764,60	13.840,20	19.991,40	26.142,60	30.756,00	
1.2.5.	SISTEMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO	2.135,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,27	
1.2.6.	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIO	5.652,95	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.826,48	5.652,95						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.767.499,98	Parcela (%)	0,00%	1,13%	16,46%	14,56%	7,85%	7,87%	10,27%	13,13%
			Acumulado (%)	0,00%	1,13%	17,59%	32,15%	40,00%	47,87%	58,14%	71,27%
			Acumulado (R\$)	0,00	19.991,27	310.905,58	568.254,95	706.999,99	846.095,19	1.027.606,98	1.259.612,10
1.3.1.	TERRAPLENAGEM	79.965,06	Parcela (%)	0,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	19.991,27	31.986,02	31.986,02	31.986,02	63.972,05	79.965,06	
1.3.2.	SUB-BASE DE MACADAME ESP=30CM	535.545,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	214.218,36	214.218,36	214.218,36	321.327,53	428.436,71	535.545,89
1.3.3.	BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) ESP=15CM	332.431,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	40,00%	50,00%	80,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	33.243,17	132.972,68	132.972,68	132.972,68	166.215,86	265.945,37
1.3.4.	MEIO-FIO DE CONCRETO	125.832,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	40,00%	40,00%	40,00%	60,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	31.458,03	50.332,85	50.332,85	50.332,85	75.499,27	100.665,70
1.3.5.	BLOCO INTERTRAVADO UNISTEIN (ESP=8CM)	693.725,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	138.745,04	277.490,08	277.490,08	277.490,08	277.490,08
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	18.940,79	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,32	7.576,32	7.576,32	7.576,32
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5.568,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,42	2.227,42	2.227,42	2.227,42
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	13.372,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,90	5.348,90	5.348,90	5.348,90

Local

04 de outubro de 2023

Data

Nome: Stella Harkins

Título: Eng Civil

CREA/CAU 235968

ART/RRT: 12806025



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0557.636-71	GESTOR OGU	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Av. Odilo Gonçalves				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO		Município / UF JAGUARÃO/RS	Localidade / Endereço Av. Odilo Gonçalves	Apelido do Empreendimento Pavimentação da Av. Odilo Gonçalves				
Data Base ago-23	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. ODILO GONÇALVES	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 9 ago/24	Parcela 10 set/24	Parcela 11 out/24	Parcela 12 nov/24	Parcela 13 dez/24	Parcela 14 jan/25	Parcela 15 fev/25	Parcela 16 mar/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.721.278,32		8,71% 236.983,54	11,13% 302.966,85						
				Acumulado (%) 88,87%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 2.418.311,47	2.721.278,32						
1.	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. ODILO GONÇALVES	2.721.278,32		8,71% 88,87%	11,13% 100,00%						
				Acumulado (R\$) 2.418.311,47	2.721.278,32						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	94.081,99		7,00% 85,00%	15,00% 100,00%						
				Acumulado (R\$) 79.969,69	94.081,99						
1.2.	DRENAGEM	840.755,56									
1.2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	77.721,64									
1.2.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	530.597,08									
1.2.3.	CAIXAS HIDRÁULICAS	193.892,62									
1.2.4.	REDE DO SISTEMA DE LIGAÇÃO PLUVIAL	30.756,00									
1.2.5.	SISTEMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO	2.135,27									
1.2.6.	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIO	5.652,95									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.767.499,98		13,04% 84,30%	15,70% 100,00%						
				Acumulado (R\$) 1.490.009,90	1.767.499,98						
1.3.1.	TERRAPLENAGEM	79.965,06									
1.3.2.	SUB-BASE DE MACADAME ESP=30CM	535.545,89									
1.3.3.	BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) ESP=15CM	332.431,71		20,00% 100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Parcela 16
				ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25
			Acumulado (R\$)	332.431,71							
1.3.4.	MEIO-FIO DE CONCRETO	125.832,12	Parcela (%)	20,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	125.832,12							
1.3.5.	BLOCO INTERTRAVADO UNISTEIN (ESP=8CM)	693.725,20	Parcela (%)	20,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	416.235,12	693.725,20						
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	18.940,79	Parcela (%)	0,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.576,32	18.940,79						
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5.568,55	Parcela (%)	0,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.227,42	5.568,55						
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	13.372,24	Parcela (%)	0,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.348,90	13.372,24						

Local

04 de outubro de 2023

Data

Nome: Stella Harkins

Título: Eng Civil

CREA/CAU 235968

ART/RRT: 12806025