

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	APelido EMPREENDIMENTO Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA	DESCRiÇÃO DO LOTE Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.562.929,36	% Período:	1,57%	3,75%	3,86%	7,26%	8,36%	7,86%	5,27%	5,29%	8,62%	5,13%	7,66%	2,41%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	274.075,75	% Período:	2,27%	3,72%	3,83%	7,21%	8,30%	7,80%	5,24%	5,25%	8,56%	5,09%	7,60%	2,40%
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	272.125,40	% Período:	1,57%	3,75%	3,86%	7,26%	8,36%	7,86%	5,27%	5,29%	8,62%	5,13%	7,66%	2,41%
1.1.2.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.950,35	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.036,43	% Período:	43,61%	56,39%										
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	31.851,60	% Período:	100,00%											
1.2.2.	LIMPEZA E LOCAÇÃO	41.184,83	% Período:		100,00%										
1.3.	INFRAESTRUTURA	95.160,06	% Período:	18,63%	55,16%										
1.3.1.	DRENAGEM	70.211,83	% Período:	25,25%	74,75%										
1.3.2.	MEIO-FIO	12.524,40	% Período:												
1.3.3.	CALÇADAS	12.423,83	% Período:												
1.4.	UNIDADE HABITACIONAL	2.740.449,82	% Período:		1,08%	4,64%	8,71%	10,04%	9,44%	6,33%	6,35%	10,36%	6,16%	9,20%	2,90%
1.4.1.	MICROESTACAS	61.642,62	% Período:		48,15%	51,85%									
1.4.2.	VIGAS BALDRAMES	194.643,23	% Período:			48,85%	51,15%								
1.4.3.	PILARES	136.119,05	% Período:					39,55%	30,23%	30,23%					
1.4.4.	CONTRAPISO	186.529,85	% Período:					33,62%	33,62%	32,75%					
1.4.5.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	725.101,87	% Período:				19,21%	19,21%	18,68%			14,44%	14,44%	14,03%	
1.4.6.	PISOS	42.724,97	% Período:											52,58%	47,42%
1.4.7.	PEITORIS E SOLEIRAS	20.093,08	% Período:									24,70%	24,70%	38,13%	12,48%
1.4.8.	ESQUADRIAS	243.364,91	% Período:									7,97%	7,97%	33,03%	23,27%
1.4.9.	CINTAS DE AMARRAÇÃO	99.228,60	% Período:							52,41%	47,59%				
1.4.10.	COBERTURA	195.144,52	% Período:								52,58%	47,42%			
1.4.11.	FORRO	85.054,85	% Período:												
1.4.12.	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	82.513,08	% Período:									33,33%	33,33%	33,33%	



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APelido Empreendimento</b> Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	
1.4.13.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	346.196,98	% Período:					5,59%	5,59%	5,59%						
1.4.14.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	46.527,24	% Período:								51,85%	48,15%				
1.4.15.	LOUÇAS/EQUIPAMENTOS	44.101,80	% Período:													
1.4.16.	ACESSIBILIDADE	11.865,08	% Período:													
1.4.17.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	177.733,44	% Período:								6,92%	6,92%	6,92%			
1.4.18.	PINTURA	41.864,65	% Período:													
1.5.	MURO	380.207,30	% Período:													
1.5.1.	VIGAS BALDRAMES	212.474,66	% Período:													
1.5.2.	ALVENARIA, PILARES E CHAPISCO	167.732,64	% Período:													
<b>Total: R\$ 3.562.929,36</b>				%:	1,57%	3,75%	3,86%	7,26%	8,36%	7,86%	5,27%	5,29%	8,62%	5,13%	7,66%	2,41%
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	55.789,02	133.550,53	137.552,95	258.570,37	297.922,07	280.074,10	187.941,91	188.335,44	307.270,55	182.819,65	272.899,42	85.957,96
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>55.789,02</b>	<b>133.550,53</b>	<b>137.552,95</b>	<b>258.570,37</b>	<b>297.922,07</b>	<b>280.074,10</b>	<b>187.941,91</b>	<b>188.335,44</b>	<b>307.270,55</b>	<b>182.819,65</b>	<b>272.899,42</b>	<b>85.957,96</b>
				%:	1,57%	5,31%	9,17%	16,43%	24,79%	32,65%	37,93%	43,22%	51,84%	56,97%	64,63%	67,04%
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	55.789,02	189.339,55	326.892,50	585.462,87	883.384,94	1.163.459,04	1.351.400,95	1.539.736,39	1.847.006,94	2.029.826,59	2.302.726,01	2.388.683,97
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>55.789,02</b>	<b>189.339,55</b>	<b>326.892,50</b>	<b>585.462,87</b>	<b>883.384,94</b>	<b>1.163.459,04</b>	<b>1.351.400,95</b>	<b>1.539.736,39</b>	<b>1.847.006,94</b>	<b>2.029.826,59</b>	<b>2.302.726,01</b>	<b>2.388.683,97</b>

Jaguarão/RS

Local

sexta-feira, 1 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil Stella Harkins

CREA/CAU: RS235968

ART/RR: 13037665

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	3.562.929,36	% Período:	3,94%	4,47%	4,05%	3,69%	3,68%	6,28%	3,44%	3,42%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	274.075,75	% Período:	3,91%	4,44%	4,02%	3,66%	3,65%	6,23%	3,42%	3,39%				
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	272.125,40	% Período:	3,94%	4,47%	4,05%	3,69%	3,68%	6,28%	3,44%	3,42%				
1.1.2.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.950,35	% Período:												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.036,43	% Período:												
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	31.851,60	% Período:												
1.2.2.	LIMPEZA E LOCAÇÃO	41.184,83	% Período:												
1.3.	INFRAESTRUTURA	95.160,06	% Período:								26,22%				
1.3.1.	DRENAGEM	70.211,83	% Período:												
1.3.2.	MEIO-FIO	12.524,40	% Período:								100,00%				
1.3.3.	CALÇADAS	12.423,83	% Período:								100,00%				
1.4.	UNIDADE HABITACIONAL	2.740.449,82	% Período:	4,73%	5,37%	4,86%	4,43%	0,68%	0,68%	0,97%	3,07%				
1.4.1.	MICROESTACAS	61.642,62	% Período:												
1.4.2.	VIGAS BALDRAMES	194.643,23	% Período:												
1.4.3.	PILARES	136.119,05	% Período:												
1.4.4.	CONTRAPISO	186.529,85	% Período:												
1.4.5.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	725.101,87	% Período:												
1.4.6.	PISOS	42.724,97	% Período:												
1.4.7.	PEITORIS E SOLEIRAS	20.093,08	% Período:												
1.4.8.	ESQUADRIAS	243.364,91	% Período:	12,74%	8,17%	6,84%									
1.4.9.	CINTAS DE AMARRAÇÃO	99.228,60	% Período:												
1.4.10.	COBERTURA	195.144,52	% Período:												
1.4.11.	FORRO	85.054,85	% Período:		33,65%	33,65%	32,70%								
1.4.12.	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	82.513,08	% Período:												



**CRONOGRAMA FÍSIC**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de 27 Unidades Habitacionais - Etapa 1 - FINISA
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.4.13.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	346.196,98	% Período:	21,58%	21,58%	18,50%	21,58%								
1.4.14.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	46.527,24	% Período:												
1.4.15.	LOUÇAS/EQUIPAMENTOS	44.101,80	% Período:							100,00%					
1.4.16.	ACESSIBILIDADE	11.865,08	% Período:							100,00%					
1.4.17.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	177.733,44	% Período:	13,47%	13,47%	13,47%	10,56%	10,56%	10,56%	3,45%	3,72%				
1.4.18.	PINTURA	41.864,65	% Período:							48,68%	51,32%				
1.5.	MURO	380.207,30	% Período:					26,91%	49,39%	22,81%	0,90%				
1.5.1.	VIGAS BALDRAMES	212.474,66	% Período:					48,15%	51,85%						
1.5.2.	ALVENARIA, PILARES E CHAPISCO	167.732,64	% Período:						46,26%	51,71%	2,03%				
<b>Total: R\$ 3.562.929,36</b>				%:	3,94%	4,47%	4,05%	3,69%	3,68%	6,28%	3,44%	3,42%			
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	140.362,63	159.314,87	144.247,38	131.314,46	131.079,12	223.613,14	122.604,93	121.708,86						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>140.362,63</b>	<b>159.314,87</b>	<b>144.247,38</b>	<b>131.314,46</b>	<b>131.079,12</b>	<b>223.613,14</b>	<b>122.604,93</b>	<b>121.708,86</b>						
Acumulado:	%:	70,98%	75,45%	79,50%	83,19%	86,87%	93,14%	96,58%	100,00%						
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	2.529.046,60	2.688.361,47	2.832.608,85	2.963.923,31	3.095.002,43	3.318.615,57	3.441.220,50	3.562.929,36						
	<b>Investimento:</b>	<b>2.529.046,60</b>	<b>2.688.361,47</b>	<b>2.832.608,85</b>	<b>2.963.923,31</b>	<b>3.095.002,43</b>	<b>3.318.615,57</b>	<b>3.441.220,50</b>	<b>3.562.929,36</b>						

Jaguarão/RS

Local

sexta-feira, 1 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil Stella Harkins

CREA/CAU: RS235968

ART/RRT: 13037665