



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0557.636-71	GESTOR OGU	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária da Rua Alfredo Manoel da Costa				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO		MUNICÍPIO / UF JAGUARÃO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Alfredo Manoel da Costa		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua Alfredo Manoel da Costa				
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFREDO MANOEL DA COSTA			BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		887.223,51	Parcela (%)	8,48%	21,77%	27,72%	25,64%	16,39%			
			Parcela (R\$)	75.203,29	193.130,65	245.942,87	227.514,52	145.432,18			
			Acumulado (%)	8,48%	30,24%	57,96%	83,61%	100,00%			
1. DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. ODILO GONÇALVES		887.223,51	Acumulado (R\$)	75.203,29	268.333,94	514.276,81	741.791,33	887.223,51			
			Parcela (%)	8,48%	21,77%	27,72%	25,64%	16,39%			
			Acumulado (%)	8,48%	30,24%	57,96%	83,61%	100,00%			
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO		49.081,32	Acumulado (R\$)	75.203,29	268.333,94	514.276,81	741.791,33	887.223,51			
			Parcela (%)	9,00%	22,00%	26,00%	26,00%	17,00%			
			Acumulado (%)	9,00%	31,00%	57,00%	83,00%	100,00%			
1.2. DRENAGEM		170.759,03	Acumulado (R\$)	4.417,32	15.215,21	27.976,35	40.737,50	49.081,32			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%						
			Acumulado (%)	41,45%	100,00%						
1.2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		21.598,28	Acumulado (R\$)	70.785,97	170.759,03						
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
1.2.2. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO		76.193,00	Acumulado (R\$)	10.799,14	21.598,28						
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
1.2.3. CAIXAS HIDRÁULICAS		72.967,75	Acumulado (R\$)	38.096,50	76.193,00						
			Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
1.3. PAVIMENTAÇÃO		658.884,39	Acumulado (R\$)	21.890,33	72.967,75						
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	12,50%	47,89%	80,48%	100,00%			
1.3.1. TERRAPLENAGEM		31.422,03	Acumulado (R\$)	0,00	82.359,70	315.541,43	530.294,80	658.884,39			
			Parcela (%)	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%				
1.3.2. SUB-BASE DE MACADAME ESP=30CM		199.402,54	Acumulado (R\$)	0,00	12.568,81	21.995,42	31.422,03				
			Parcela (%)	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	35,00%	70,00%	100,00%				
1.3.3. BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) ESP=15CM		123.538,78	Acumulado (R\$)	0,00	69.790,89	139.581,78	199.402,54				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
1.3.4. MEIO-FIO DE CONCRETO		47.341,86	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	74.123,27	123.538,78				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
1.3.5. BLOCO INTERTRAVADO UNISTEIN (ESP=8CM)		257.179,18	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	28.405,12	47.341,86				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%			
1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA		8.498,77	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	51.435,84	128.589,59	257.179,18			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,77			
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.259,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,93			
1.4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.238,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,84			

Local

10 de maio de 2024

Data

Nome: Stella Harkins

Título: Eng Civil

CREA/CAU 235968

ART/RRT: 13156571