



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
966074/2024	966074/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DA INTEGRAÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DA INTEGRAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DA I	738.696,40	% Período:	3,54%	10,79%	11,98%	8,70%	23,22%	17,84%	12,73%	11,20%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.439,60	% Período:	2,00%	7,50%	12,00%	8,00%	22,00%	23,00%	6,00%	19,50%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.525,21	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES	23.644,10	% Período:	17,07%	82,93%										
1.3.1.	ESTACAS	8.070,99	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.2.	VIGAS BALDRAMES	15.573,11	% Período:		100,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	72.440,82	% Período:		16,28%	53,80%	29,92%								
1.4.1.	PILARES	23.581,75	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.2.	VIGAS	27.185,26	% Período:			100,00%									
1.4.3.	LAJES	21.673,81	% Período:				100,00%								
1.5.	CONTRAPISO	6.964,28	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIA	34.099,25	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	COBERTURA	115.449,43	% Período:		2,81%	2,81%	2,81%	91,57%							
1.7.1.	ESTRUTURA	2.151,88	% Período:					100,00%							
1.7.2.	TELHAMENTO	98.960,91	% Período:					100,00%							
1.7.3.	CALHAS E CHAPIM	3.520,49	% Período:					100,00%							
1.7.4.	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TEL	10.816,15	% Período:		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
1.8.	ESQUADRIAS	77.042,49	% Período:				0,64%		99,36%						
1.8.1.	ALUMÍNIO	74.994,13	% Período:						100,00%						
1.8.2.	REPAROS EM JANELAS EXISTENTES	493,66	% Período:				100,00%								
1.8.3.	PINTURA DOS PORTÕES EXISTENTES	1.554,70	% Período:						100,00%						
1.9.	REVESTIMENTOS	85.405,90	% Período:				18,85%	62,29%	18,85%						
1.9.1.	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	53.200,64	% Período:					100,00%							
1.9.2.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	32.205,26	% Período:				50,00%		50,00%						



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
966074/2024	966074/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DA INTEGRAÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DA INTEGRAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.10.	FORRO	8.386,64	% Período:							50,00%	50,00%				
1.11.	ESCADAS E RAMPAS	38.800,71	% Período:		48,97%	48,97%	2,06%								
1.11.1.	ESCADAS DAS ARQUIBANCADAS	25.097,89	% Período:		50,00%	50,00%									
1.11.2.	ESCADAS PARA SUBSOLO	12.902,57	% Período:		50,00%	50,00%									
1.11.3.	EXECUÇÃO DE AJUSTE DE RAMPA INTI	800,25	% Período:				100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.332,65	% Período:			2,09%		6,91%	17,64%	62,46%	10,89%				
1.12.1.	ENTRADA DE ENERGIA	3.458,24	% Período:						100,00%						
1.12.2.	ALIMENTAÇÃO PREDIAL (ENTRE POSTI	5.270,32	% Período:						100,00%						
1.12.3.	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E PROTE	2.899,90	% Período:					100,00%							
1.12.4.	CIRCUITOS TERMINAIS	33.934,91	% Período:							100,00%					
1.12.5.	ELETROCALHA	5.918,40	% Período:								100,00%				
1.12.6.	LUMINÁRIAS	1.714,18	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.7.	CHUVEIROS	1.136,70	% Período:			100,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.986,42	% Período:	15,40%	28,34%	7,68%	3,07%		35,94%	9,57%					
1.13.1.	AGUA FRIA	8.758,05	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
1.13.2.	LOUÇAS/METAIS/FORNECIMENTO E INI	29.255,48	% Período:	30,00%					70,00%						
1.13.3.	ESGOTO SANITÁRIO	13.521,53	% Período:		100,00%										
1.13.4.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5.451,36	% Período:							100,00%					
1.14.	CALÇADA ACESSÍVEL	5.500,73	% Período:								100,00%				
1.14.1.	PASSEIO EXTERNO EM CONCRETO ES	5.500,73	% Período:								100,00%				
1.15.	SINALIZAÇÃO	153,92	% Período:					100,00%							
1.15.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	153,92	% Período:					100,00%							
1.16.	PAISAGISMO	8.864,07	% Período:							100,00%					



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
966074/2024	966074/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DA INTEGRAÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DA INTEGRAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.17.	REFORMA DA QUADRA DE MADEIRA	32.262,09	% Período:								100,00%				
1.18.	PINTURA	58.842,25	% Período:							53,85%	46,15%				
1.18.1.	EXTERNA	27.154,73	% Período:								100,00%				
1.18.2.	INTERNA	31.687,52	% Período:							100,00%					
1.19.	PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊ	7.555,84	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 738.696,40															
crosserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	%:		3,54%	10,79%	11,98%	8,70%	23,22%	17,84%	12,73%	11,20%				
		Repass:		13.510,54	41.223,18	45.775,74	33.236,60	88.688,94	68.150,67	48.637,57	42.776,76				
		Contrapartida:		12.615,60	38.492,57	42.743,57	31.035,01	82.814,20	63.636,39	45.415,83	39.943,23				
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-				
	Acumulado:	Investimento:		26.126,14	79.715,75	88.519,31	64.271,60	171.503,16	131.787,05	94.053,40	82.719,99				
		%:		3,54%	14,33%	26,31%	35,01%	58,23%	76,07%	88,80%	100,00%				
		Repass:		13.510,54	54.733,72	100.509,46	133.746,06	222.435,00	290.585,67	339.223,24	382.000,00				
		Contrapartida:		12.615,60	51.108,17	93.851,74	124.886,75	207.700,95	271.337,34	316.753,17	356.696,40				
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:		26.126,14	105.841,89	194.361,20	258.632,80	430.135,96	561.923,01	655.976,41	738.696,40				
		Administração Local:		2,00%	9,50%	21,50%	29,50%	51,50%	74,50%	80,50%	100,00%				

JAGUARÃO/RS
Local

quarta-feira, 30 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Stella Harkins
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 13765445