



**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município	<b>Nº OPERAÇÃO</b> EMENDA	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO CORREDOR DAS TROPAS - 200m
--	------------------------------	-----------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO  
↓  
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 1	FRENTE 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							

F	1	CANTEIRO DE OBRAS	1																							
F	2	ADMINISTRAÇÃO	4	5																						
F	3	DRENAGEM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	2																						
F	4	DRENAGEM TUBULAÇÃO 400MM	1	2																						
F	5	DRENAGEM TUBULAÇÃO 600MM	1	2																						
F	6	MACRO DRENAGEM TUBULAÇÃO 1500MM	2	3																						
F	7	BOCAS DE LOBO SIMPLES	2	3																						
F	8	BOCAS DE LOBO DUPLA	3	3																						
F	9	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM	4	4																						
F	10	PAVIMENTO TERRAPLENAGEM	3	3																						
F	11	SUB-BASE DE MACADAME	4	4																						
F	12	BASE BGS	4	4																						
F	13	MEIO FIO	3	3																						
F	14	PAV ASFÁLTICA - IMPRIMAÇÃO	5	5																						
F	15	PAV- PINTURA DE LIGAÇÃO	5	5																						
F	16	PAV- CAPA ROLAMENTO	5	5																						
F	17	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5	5																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05								
	Parcela	%	2,27%	13,88%	15,89%	39,02%	28,95%							
		R\$	26.092,96	159.872,15	182.984,49	449.382,09	333.417,80							
	Acumulado	%	2,27%	16,15%	32,03%	71,05%	100,00%							
		R\$	26.092,96	185.965,11	368.949,60	818.331,69	1.151.749,49							
	Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%							

F Jaguarão  
F Local  
F  
F terça-feira, 26 de agosto de 2025  
F Data

Responsável Técnico  
Nome: André de Oliveira Timm  
CREA/CAU: 107270  
ART/RRT: 13858138