



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA ESPECIAL	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CORREDOR DAS TROPAS - 200m	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
--------------------------------	--------------	---------------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALI	1.151.749,49	% Período:	2,27%	13,88%	15,89%	39,02%	28,95%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	67.135,79	% Período:	3,72%			48,14%	48,14%							
1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	2.495,97	% Período:	100,00%											
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	64.639,82	% Período:				50,00%	50,00%							
1.2.	DRENAGEM - MACRO E MICRO	325.212,14	% Período:	7,26%	49,16%	42,05%	1,53%								
1.2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	27.558,29	% Período:	43,79%	56,21%										
1.2.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DI	276.957,43	% Período:	4,16%	51,57%	44,27%									
1.2.3.	CAIXAS HIDRÁULICAS	20.696,42	% Período:		7,54%	68,37%	24,08%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	458.303,67	% Período:			10,09%	89,91%								
1.3.1.	TERRAPLENAGEM	23.981,18	% Período:			100,00%									
1.3.2.	REFORÇO DE SUB-BASE COM RACHÃO	272.450,08	% Período:				100,00%								
1.3.3.	REFORÇO DE BASE BGS ESP=15cm	139.627,90	% Período:				100,00%								
1.3.4.	MEIO FIO DE CONCRETO	22.244,51	% Período:			100,00%									
1.4.	CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ - FAIXA	298.312,48	% Período:					100,00%							
1.4.1.	IMPRIMAÇÃO E PINTURA	25.339,04	% Período:					100,00%							
1.4.2.	TRANSPORTE	40.512,58	% Período:					100,00%							
1.4.3.	CAPA DE ROLAMENTO - ESP=5CM	232.460,86	% Período:					100,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.785,41	% Período:					100,00%							
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.785,41	% Período:					100,00%							

Total: R\$ 1.151.749,49

Período:	%:	2,27%	13,88%	15,89%	39,02%	28,95%									
	Repasso:	22.655,07	138.808,09	158.875,25	390.173,47	289.488,12									
	Contrapartida:	3.437,89	21.064,06	24.109,24	59.208,62	43.929,68									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	26.092,96	159.872,15	182.984,49	449.382,09	333.417,80									
	%:	2,27%	16,15%	32,03%	71,05%	100,00%									
	Repasso:	22.655,07	161.463,16	320.338,41	710.511,88	1.000.000,00									
	Contrapartida:	3.437,89	24.501,95	48.611,19	107.819,81	151.749,49									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	26.092,96	185.965,11	368.949,60	818.331,69	1.151.749,49									
Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%										

Jaguarão RS

Local

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: André de Oliveira Timm

CREA/CAU: 107270

ART/RRT: 13858138