

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre as Ruas 20 de Setembro e Anselmo Amorim			
DATA 24/04/2015	Área 1800,06	Referência Orçamento	
VALOR DO BDI ADOTADO: 23,38%	Contrato nº 1009.680-60	fev/15	
		ART	7921902

Materiais e Serviços para Pavimentação e Drenagem									
Item	Descrição	Valor Total Serviço	mês 01		mês 02		mês 03		Total %
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1	Nossa Senhora dos Navegantes	R\$ 240.147,57	R\$ 60.036,89	25,00	84.051,65	35,00	96.059,03	40,00	100,00
2	Mobilização	R\$ 659,97	R\$ 329,99	50,00	-		329,99	50,00	100,00
3	Administração	R\$ 14.206,04	4.261,81	30,00	4.972,12	35,00	4.972,12	35,00	100,00
		TOTAL PARCELA	R\$ 64.628,69	25,34%	R\$ 89.023,76	34,91%	R\$ 101.361,13	39,75%	100,00
		TOTAL ACUMULADO	R\$ 64.628,69	25,34%	R\$ 153.652,45	60,25%	R\$ 255.013,58	100,00%	
		OGU	R\$ 63.334,82		R\$ 87.241,51		R\$ 99.331,88		
		PMJ	R\$ 1.293,87		R\$ 1.782,26		R\$ 2.029,25		
		SUB- TOTAL	R\$ 64.628,69		R\$ 89.023,76		R\$ 101.361,13		
		TOTAL do custo da obra	R\$ 255.013,58		R\$ 255.013,58		R\$ 255.013,58		

André de Oliveira Timm
 Engenheiro Civil - CREA/RS 107270