

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO:** UNIDADE BÁSICA SAÚDE

**ENDEREÇO:** RUA 15 NOVENBRO

**CIDADE:** Jaguarão - RS

BDI: 20,34%

**Referência org: SINAPI julho/2015**

**Data:** 08/08/2015

**Área à Construir:** 255,77

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras e Serviços		ETAPAS									
				Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5	
		(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	13.458,69	100,00	13.458,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.429,18	50,00	2.214,59	50,00	2.214,59	-	-	-	-	-	-	-
3	COBERTURA	57.375,78	-	-	-	-	-	-	40,00	22.950,31	40,00	22.950,31	-
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	84323,74	-	-	50,00	42.161,87	50,00	42.161,87	-	-	-	-	-
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	28.719,62	-	-	-	-	-	40,00	11.487,85	40,00	11.487,85	20,00	5.743,92
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.059,17	-	-	50,00	5.529,59	50,00	5.529,59	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	112.318,23	-	-	-	-	-	-	20,00	22.463,65	20,00	22.463,65	-
8	ESQUADRIAS	30.892,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	12.357,02
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	28.431,53	-	-	-	-	-	-	20,00	5.686,31	20,00	5.686,31	-
10	INSTALAÇÕES HIDAULICAS	33.601,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	13.440,52
11	REDE AR COMPRIMIDO	1.946,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	778,59
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1.443,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total	SIMPLES	408.000,00		15.673,28		49.906,05		59.179,30		62.588,11		83.420,32	
	ACUMULADO			15.673,28		65.579,33		124.758,63		187.346,74		270.767,06	

Ministério da Saúde

408.000,00

Município de Jaguarão, 08 de AGOSTO de 2015