

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Objeto Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Bela Vista

Endereço: Rua Rubens Correa Terra

Cidade: Jaguarão - RS

Versão: R01

Data: 13/07/2015

BDI: 20,34%

Item	Descrição dos Serviços	Valor das Obras e Srvços		Etapas							
				Etpa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	6.542,47	100,00	6.542,47				-		-	
2.	MOVIMENTO DE TERRA	258,08	100,00	258,08	-	-	-		-		
3.	COBERTURA	5.385,34	-	-	-	-	60,00	3.231,20	40,00	2.154,14	
4.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	11.581,16	50,00	5.790,58	50,00	5.790,58	-	-	-	-	
5.	ALVENARIA	8.619,51	-	-	40,00	3.447,80	60,00	5.171,71	-	-	
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	13,27	-	-	100,00	13,27	-	-	-	-	
7.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	29.864,12	-	-	-	-	30,00	8.959,24	70,00	20.904,88	
8.	ESQUADRIAS	13.409,53	-	-	-	-	50,00	6.704,77	50,00	6.704,77	
9.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3.319,05	-	-	-	-	50,00	1.659,53	50,00	1.659,53	
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.016,22	-	-	-	-	50,00	1.508,11	50,00	1.508,11	
11.	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	12.213,16	-	-	-	-	50,00	6.106,58	50,00	6.106,58	

Total	Simplex	94.221,91		12.591,13		9251,654		33.341,13		39.038,00
	Acumulado			12.591,13		21.842,78		55.183,91		94.221,91