

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2ª Etapa

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

ENDEREÇO DA OBRA: Ruas XV de Novembro entre faixa de domínio da BR 116 e Gustavo Guimarães; Augusto Leivas entre Bento Gonçalves e Menna Barreto;
Curuzú entre Cel de Deus Dias e Bento Gonçalves; Bento Martins entre Menna Barreto e 24 de Maio; Carlos Alberto Ribas entre Bento Martins e Corredor das Tropas;
24 de Maio entre General Camara e Bento Martins

Data Referência Orçamento

DATA: 17/08/2015

Área 31705,76

jul/15

VALOR DO BDI ADOTADO: 23,38%

Contrato

MCidades nº 1003.096-18

ART 7455894

Item	Descrição	Valor Total Serviço	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06		mês 07		mês 08		Total %
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1.0	XV DE NOVEMBRO	R\$ 160.942,35	R\$ 32.188,47	20,00	54.720,40	34,00	74.033,48	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.0	AUGUSTO LEIVAS	R\$ 262.477,20	R\$ -	-	-	-	-	-	104.990,88	40,00	139.112,91	53,00	18.373,40	7,00	-	-	-	-	100,00
3.0	CURUZÚ	R\$ 347.850,46	R\$ -	-	-	-	-	-	146.097,19	42,00	142.618,69	41,00	59.134,58	17,00	-	-	-	-	100,00
4.0	BENTO MARTINS	R\$ 187.516,06	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.379,66	29,00	106.884,16	57,00	26.252,25	14,00	100,00
5.0	CARLOS ALBERTO RIBAS	R\$ 997.068,57	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.856,74	39,00	468.622,23	47,00	139.589,60	14,00	100,00
6.0	24 de MAIO	R\$ 260.548,37	R\$ 52.109,67	20,00	104.219,35	40,00	104.219,35	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
7.0	Mobilização	R\$ 31.883,53	R\$ 15.941,77	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.941,77	50,00	100,00
8.0	Administração	R\$ 95.007,09	R\$ 4.750,35	5,00	6.650,50	7,00	8.550,64	9,00	13.300,99	14,00	14.251,06	15,00	19.001,42	20,00	19.001,42	20,00	R\$ 9.500,71	10,00	100,00
		TOTAL PARCELA	R\$ 104.990,27	4,00%	R\$ 165.590,25	7,00%	R\$ 186.803,47	7,00%	R\$ 264.389,07	10,00%	R\$ 295.982,67	12,00%	R\$ 539.745,80	21,00%	R\$ 594.507,80	24,00%	R\$ 191.284,32	7,00%	92,00%
		TOTAL ACUMULADO	R\$ 104.990,27	4,00%	R\$ 270.580,51	11,00%	R\$ 457.383,98	18,00%	R\$ 721.773,05	28,00%	R\$ 1.017.755,72	40,00%	R\$ 1.557.501,52	61,00%	R\$ 2.152.009,32	85,00%	R\$ 2.343.293,65	92%	

JAGUARÃO, 17 DE AGOSTO DE 2015.

André de Oliveira Timm
Engenheiro Civil - CREA/RS 107270