

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento Urbanismo



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Ampliação e REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Kennedy

ENDEREÇO: RUA

CIDADE: Jaguarão - RS

Referência orç: SINAPI junho/201.

BDI: 20,34%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras e Serviços (R\$)		ETAPAS							
				Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	4.023,01	100,00	4.023,01			-		-		
2	FUNDACAO E ESTRUTURA	16.233,13	40,00	6.493,25	60,00	9.739,88			-		
3	ALVENARIA - VEDAÇÃO	10.310,04	30,00	3.093,01	30,00	3.093,01	30,00	3.093,01	10,00	1.031,00	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	60,88	100,00	60,88					-		
5	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	53.426,13			40,00	21.370,45	40,00	21.370,45	20,00	10.685,23	
6	ESQUADRIAS	24.258,35			40,00	9.703,34	40,00	9.703,34	20,00	4.851,67	
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10.008,65	30,00	3.002,60	30,00	3.002,60	30,00	3.002,60	10,00	1.000,87	
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.507,61	30,00	2.852,28	30,00	2.852,28	30,00	2.852,28	10,00	950,76	
9	COBERTURA	66.815,27	-		-		30,00	20.044,58	70,00	46.770,69	
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	47.356,93	-		-		30,00	14.207,08	70,00	33.149,85	
total	SIMPLES	242.000,00		19.525,03		49.761,56		74.273,34		98.440,07	
	ACUMULADO			19.525,03		69.286,59		143.559,93		242.000,00	

Município de Jaguarão, 30 de SETEMBRO de 2015