



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Quadra poliesportiva Boa Esperança**ENDEREÇO:** Bairro Boa Esperança**CIDADE:** Jaguarão - RS

BDI: 27%

Ref. Sinapi 03/ 2015

Data: 02/06/2016

Área à reformar m²: 1160

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras		ETAPAS							
		e Serviços		Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4	
		(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	MOBILIZAÇÃO	10.787,65	100,00	10.787,65				-		-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.309,49	100,00	1.309,49		-		-		-	
3	PISOS	71.871,41		-	40,00	28.748,56	40,00	28.748,56	20,00		14.374,28
4	EQUIPAMENTOS	5.223,88	-	-	-		30,00	1.567,16	70,00		3.656,72
5	DRENAGEM	13457,87	-	-	-	-	-	-	100,00		13.457,87
total	SIMPLES	102.650,30		12.097,14		28.748,56		30.315,73			31.488,87
	ACUMULADO			12.097,14		40.845,70		71.161,43			102.650,30

REPASSE
CONTRAPARTIDA97.500,00
5.150,30