

**PREFEITURA DE JAGUARÃO**  
**Secretaria de Planejamento e Urbanismo**  
**REFORMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SUS DA SANTA CASA DE JAGUARÃO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

( X ) GLOBAL      ( ) INDIVIDUAL

| PROGRAMA:<br>EMPREENHIMENTO: SANTA CASA DE JAGUARÃO<br>PROPOSTANTE: Município de Jaguarão VALOR: <b>R\$ 359.042,46</b><br>EXECUTOR:<br>TIPO DE SERVIÇO: REFORMA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SUS |                              |         |                                  |        |           |        |            |        |            |        |            |        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------------|
| Área Const.: <b>233,50 m²</b>                                                                                                                                                                             |                              |         |                                  |        |           |        |            |        |            |        |            |        |                   |
| Item                                                                                                                                                                                                      | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | Peso %  | Valor das Obras e Serviços (R\$) | FASES  |           |        |            |        |            |        |            |        |                   |
|                                                                                                                                                                                                           |                              |         |                                  | Fase 1 |           | Fase 2 |            | Fase 3 |            | Fase 4 |            | Fase 5 |                   |
|                                                                                                                                                                                                           |                              |         |                                  | %      | R\$       | %      | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$               |
| 1                                                                                                                                                                                                         | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS      | 0,41%   | 1.181,01                         | 80,00  | 944,80    | 20,00  | 236,20     | -      | -          | -      | -          | -      | -                 |
| 2                                                                                                                                                                                                         | TRABALHOS GERAIS             | 1,66%   | 4.736,19                         | 90,00  | 4.262,57  | 10,00  | 473,62     | -      | -          | -      | -          | -      | -                 |
| 3                                                                                                                                                                                                         | FUNDAÇÕES                    | 1,14%   | 3.273,66                         | 70,00  | 2.291,56  | 30,00  | 982,10     | -      | -          | -      | -          | -      | -                 |
| 4                                                                                                                                                                                                         | ESTRUTURA                    | 3,68%   | 10.517,61                        | 40,00  | 4.207,05  | 30,00  | 3.155,28   | 30,00  | 3.155,28   | -      | -          | -      | -                 |
| 5                                                                                                                                                                                                         | PAREDE                       | 6,20%   | 17.735,34                        | 20,00  | 3.547,07  | 80,00  | 14.188,27  | -      | -          | -      | -          | -      | -                 |
| 6                                                                                                                                                                                                         | COBERTURA                    | 6,34%   | 18.136,53                        | -      | -         | 80,00  | 14.509,22  | 20,00  | 3.627,31   | -      | -          | -      | -                 |
| 7                                                                                                                                                                                                         | ESQUADRIA                    | 10,04%  | 28.720,19                        | -      | -         | 20,00  | 5.744,04   | 50,00  | 14.360,09  | 30,00  | 8.616,06   | -      | -                 |
| 8                                                                                                                                                                                                         | VIDRO E GRANITO              | 1,75%   | 4.997,40                         | -      | -         | -      | -          | -      | -          | 30,00  | 1.499,22   | 70,00  | 3.498,18          |
| 9                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTOS                | 11,80%  | 33.743,25                        | 10,00  | 3.374,32  | 20,00  | 6.748,65   | 20,00  | 6.748,65   | 30,00  | 10.122,97  | 20,00  | 6.748,65          |
| 10                                                                                                                                                                                                        | FORRO                        | 2,49%   | 7.133,92                         | -      | -         | -      | -          | 40,00  | 2.853,57   | 60,00  | 4.280,35   | -      | -                 |
| 11                                                                                                                                                                                                        | PINTURA                      | 9,60%   | 27.464,39                        | -      | -         | 10,00  | 2.746,44   | 20,00  | 5.492,88   | 20,00  | 5.492,88   | 50,00  | 13.732,19         |
| 12                                                                                                                                                                                                        | PISO                         | 14,30%  | 40.906,67                        | 10,00  | 4.090,67  | 10,00  | 4.090,67   | 10,00  | 4.090,67   | 35,00  | 14.317,34  | 35,00  | 14.317,34         |
| 13                                                                                                                                                                                                        | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6,21%   | 17.760,21                        | 10,00  | 1.776,02  | 30,00  | 5.328,06   | 30,00  | 5.328,06   | 30,00  | 5.328,06   | -      | -                 |
| 14                                                                                                                                                                                                        | APARELHOS                    | 3,61%   | 10.336,61                        | -      | -         | -      | -          | 10,00  | 1.033,66   | 60,00  | 6.201,97   | 30,00  | 3.100,98          |
| 15                                                                                                                                                                                                        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 13,11%  | 37.488,93                        | -      | -         | 10,00  | 3.748,89   | 30,00  | 11.246,68  | 10,00  | 3.748,89   | 50,00  | 18.744,47         |
| 17                                                                                                                                                                                                        | TUBULAÇÃO P/ ESPERA DE GASES | 7,49%   | 21.420,00                        | -      | -         | 100,00 | 21.420,00  | -      | -          | -      | -          | -      | -                 |
| 18                                                                                                                                                                                                        | LIMPEZA GERAL                | 0,16%   | 469,34                           | -      | -         | -      | -          | -      | -          | -      | -          | 100,00 | 469,34            |
|                                                                                                                                                                                                           |                              |         |                                  |        |           |        |            |        |            |        |            |        | -                 |
| TO-TAL                                                                                                                                                                                                    | SIMPLES                      |         |                                  |        | 24.494,06 |        | 83.371,44  |        | 57.936,85  |        | 59.607,74  |        | 60.611,14         |
|                                                                                                                                                                                                           | ACUMULADO                    | 100,00% | 286.021,24                       |        | 24.494,06 |        | 107.865,51 |        | 165.802,35 |        | 225.410,09 |        | 286.021,24        |
|                                                                                                                                                                                                           |                              |         |                                  |        |           |        |            |        |            |        |            |        | -                 |
| BDI                                                                                                                                                                                                       |                              |         | 73.021,22                        | -      | 6.253,33  |        | 27.538,06  |        | 42.329,34  |        | 57.547,20  |        | 73.021,22         |
| TOTAL C/BDI (ACUMULADO)                                                                                                                                                                                   |                              |         |                                  |        | 30.747,40 |        | 110.909,51 |        | 100.266,19 |        | 117.154,94 |        | <b>359.042,46</b> |

Jaguarão, 12 de julho de 2017

Arq. Leticia Fernandes  
Cau 334693

Rubens de Oliveira Kern  
Secretario de Planejamento  
e Urbanismo

Santa Casa de Caridade de Jaguarão