



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Avenida 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão/RS
Fone 53.3261.1999



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

OBJETO: REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO KENNEDY - Dr. Rudy Kussler

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Miguel de Lellis n°15 - Bairro Kennedy - Jaguarão/RS

DATA:04/12/2018

BDI: 27%

DATA BASE CONSULTA SINAPI: jul/18

ÁREA DE INTERVENÇÃO PROJETO: 255,92m²

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES												Mês 6		Mês 7		Mês 8	
				Mês 1			Mês 2			Mês 3			Mês 4								
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2,88%	9.646,52	100,00	9.646,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	ESTRUTURA	3,33%	11.142,57	70,00	7.799,80	30,00	3.342,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	PAREDES	4,21%	14.110,55	50,00	7.055,28	50,00	7.055,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	COBERTURA	15,95%	53.435,38	50,00	26.717,69	50,00	26.717,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	ESQUADRIAS	14,66%	49.109,80	-	-	-	-	50,00	24.554,90	10,00	4.910,98	20,00	9.821,96	-	-	20,00	9.821,96	-			
6	VIDRO	0,02%	74,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	74,23			
7	REVESTIMENTO	14,26%	47.771,96	-	30,00	14.331,59	30,00	14.331,59	30,00	14.331,59	-	-	-	-	-	10,00	4.777,20	-			
8	FORRO	3,68%	12.345,33	-	20,00	2.469,07	-	-	-	-	-	-	-	60,00	7.407,20	20,00	2.469,07	-			
9	PINTURA	5,70%	19.086,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	3.817,40	20,00	3.817,40	60,00	11.452,19		
10	PISO	9,63%	32.268,48	-	-	-	-	-	10,00	3.226,85	50,00	16.134,24	40,00	12.907,39	-	-	-	-			
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	9,50%	31.829,52	-	-	-	50,00	15.914,76	50,00	15.914,76	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	APARELHOS	9,27%	31.055,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	24.844,65	20,00	6.211,16		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,43%	18.180,65	-	-	-	-	-	50,00	9.090,33	20,00	3.636,13	-	-	-	-	-	30,00	5.454,20		
14	PPCI	1,29%	4.331,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.331,12		
15	LIMPEZA GERAL	0,21%	698,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	698,66		
TO:	SIMPLES					51.219,28		53.916,39		54.801,25		47.474,50		29.592,33		24.131,99		45.730,27	28.221,56		
TAL	ACUMULADO	100,00%	335.087,56	15,29	51.219,28	31,38	105.135,67	47,73	159.936,92	61,90	207.411,42	70,73	237.003,75	77,93	261.135,74	91,58	306.866,01	100,00	335.087,56		

Jaguarão, 24 de junho de 2019.

Arq. Urb. Adriana Ança
CAU: A38309-0