



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 028587/2017		GESTOR Ministério do Esporte		PROGRAMA Esporte e Grandes Eventos Esportivos		AÇÃO / MODALIDADE Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte		OBJETO Construção de Área de Esporte e Lazer					
PROponente / Tomador Município de Jaguarão				Município / UF Jaguarão/RS		Localidade / Endereço Orla do Rio entre General Osório e Av. 27 de Janeiro			Apelido do Empreendimento Etapa 1 Parque Linear Orla do Rio Jaguarão				
DATA BASE jan-19		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Parque Linear da Orla do Rio Jaguarão - Contrapartida Adicional PMJ					BDI 1 27,05%	BDI 2 17,67%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,22%	11,79%	25,11%	21,88%	15,17%	16,84%		
			Parcela (R\$)	22.898,18	29.280,82	62.356,25	54.341,73	37.671,73	41.820,90		
			Acumulado (%)	9,22%	21,01%	46,11%	67,99%	83,16%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	22.898,18	52.179,00	114.535,25	168.876,98	206.548,71	248.369,61		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO	37.946,87	Parcela (%)	9,22%	11,79%	25,11%	21,88%	15,17%	16,83%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	9,22%	21,01%	46,12%	68,00%	83,17%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	3.498,70	7.972,64	17.501,10	25.803,87	31.560,41	37.946,87		
2.	TERRAPLENAGEM	17.888,50	Parcela (%)	100,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	16.099,64	17.888,50						
2.1.	CORTE E ATERRO	12.471,36	Parcela (%)	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	11.224,22	12.471,36						
3.	DRENAGEM	6.408,24	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	51,49%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.299,84	6.408,24						
3.1.	MOVIMENTO EM TERRA	1.330,57	Parcela (%)	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.197,51	1.330,57						
3.2.	DRENOS INTERNOS	4.204,65	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.102,33	4.204,65						
3.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO	873,02	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	873,02						
4.	CALÇADA ACESSÍVEL	99.548,10	Parcela (%)	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	19.909,62	69.683,67	99.548,10				
4.1.	PASSEIOS DE CONCRETO ARMADO	99.548,10	Parcela (%)	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%			0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	19.909,62	69.683,67	99.548,10				
5.	ACADEMIA PRIMEIRA IDADE	42.057,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	11,25%	36,92%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.731,12	15.527,31	42.057,71		
5.1.	INFRAESTRUTURA	2.397,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	67,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	791,03	2.397,05			
5.2.	PISO DRENANTE DE AREIA MÉDIA ESP=20CM	3.655,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,75		
5.3.	MOBILIÁRIO	11.939,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	67,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.940,09	11.939,67			
5.4.	BASE PARA EQUIPAMENTOS	1.190,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,59			
5.5.	EQUIPAMENTOS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA	22.874,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.874,65		
6.	PAISAGISMO	13.982,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	20,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.389,66	11.186,21	13.982,76		
6.1.	VEGETAÇÃO BAIXA E ALTA	13.982,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.389,66	11.186,21	13.982,76		
7.	ILUMINAÇÃO	30.537,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.053,74	6.107,49	24.429,94	30.537,43		

Local

04 de julho de 2019

Data

Nome: André de Oliveira Timm

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA/RS 107270

ART/RRT:

Nome: Letícia Fernandes

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU CAU/RS 334693

ART/RRT: