



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 028587/2017	GESTOR Ministério do Esporte	PROGRAMA Esporte e Grandes Eventos Esportivos	ACÃO / MODALIDADE Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte	OBJETO Construção de Área de Esporte e Lazer				
PROponente / TOMADOR Município de Jaguarão		MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Orla do Rio entre General Osório e Av. 27 de Janeiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Etapa 1 Parque Linear Orla do Rio Jaguarão				
DATA BASE jan-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Parque Linear da Orla do Rio Jaguarão	BDI 1 27,05%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	10,94%	12,32%	20,47%	23,36%	21,90%	11,02%		
			Parcela (R\$)	34.525,18	38.849,42	64.568,24	73.675,28	69.088,60	34.747,80		
			Acumulado (%)	10,94%	23,26%	43,73%	67,08%	88,98%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	34.525,18	73.374,60	137.942,84	211.618,12	280.706,72	315.454,52		
1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.063,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.063,38							
2.	CALÇADA ACESSÍVEL	52.440,57	Parcela (%)	4,29%	4,16%	12,55%	30,57%	24,19%	24,24%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	31,86%	70,07%	96,18%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.705,74	36.744,58	50.435,56	52.440,57		
2.1.	CALÇADA EXISTENTE DE LADRILHO HIDRÁULICO	1.257,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	377,11	1.005,62	1.257,02		
2.2.	PASSEIOS DE CONCRETO ARMADO	41.764,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.705,74	33.411,48	41.764,35			
2.3.	ACESSIBILIDADE CALÇADA EXISTENTE DE LADRILHO HIDRÁULICO	5.911,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.955,99	5.911,97			
2.4.	MARCO EM GRANITINA - JAGUAR/JAGUARÃO	3.507,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,62	3.507,23		
3.	QUADRA POLIESPORTIVA	84.679,30	Parcela (%)	8,30%	13,83%	30,00%	40,00%	30,00%	20,79%		
			Acumulado (%)	9,54%	25,45%	46,90%	67,02%	82,10%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	8.081,43	21.550,49	39.714,01	56.748,55	69.524,45	84.679,30		
3.1.	INFRAESTRUTURA	26.938,11	Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	8.081,43	21.550,49	26.938,11					
3.2.	FECHAMENTO	42.586,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.775,90	29.810,44	42.586,34			
3.3.	PISO DRENANTE DE AREIA MÉDIA ESP=20CM	9.750,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,08		
3.4.	APARELHOS	5.404,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,77		
4.	MOBILIÁRIO URBANO	177.271,27	Parcela (%)	14,86%	14,86%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	14,32%	28,63%	45,39%	66,04%	90,08%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	25.380,37	50.760,73	80.459,71	117.061,61	159.683,33	177.271,27		
4.1.	ARQUIBANCADA	106.221,79	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	21.244,36	42.488,72	63.733,07	84.977,43	106.221,79			
4.2.	ESCADARIAS 1-2-3-4	20.680,03	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.136,01	8.272,01	12.408,02	16.544,02	20.680,03			
4.3.	RAMPAS 1-2, ACESSO À ORLA DO RIO	17.274,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.318,62	8.637,25	12.955,87	17.274,49		
4.4.	MURETA/CONTENÇÃO	23.009,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.902,91	18.407,76	23.009,70		
4.5.	LIXEIRAS	6.540,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,56		
4.6.	PARACICLOS - INSTALADOS	3.544,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,88	3.544,70		

Local
04 de julho de 2019
Data

Nome: Leticia Fernandes
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU A33469-3
ART/RRT: 8027714

Nome: André Timm
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 10270
ART/RRT: