



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.552-29	Nº SICONV 886702/2019	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	ApELIDO EMPREENDIMENTO Orla do Rio Jaguarão Etapa 4	DESCRiÇÃO DO LOTE Qualificação Parque Linear Orla do Rio Jaguarão Etapa 4
----------------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	Qualificação Parque Linear Orla do Rio Jag	261.936,50	% Período:	2,42%	43,23%	34,37%	19,98%								
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2.547,42	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.269,68	% Período:	2,42%	43,23%	34,37%	19,98%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	72,09	% Período:		100,00%										
1.4.	ATERRO COMPACTADO	27.723,94	% Período:		100,00%										
1.5.	CALÇADA ACESSÍVEL	78.776,62	% Período:	4,18%		54,66%	41,16%								
1.6.	MOBILIÁRIO URBANO	85.161,18	% Período:		67,24%	32,76%									
1.7.	ESTAÇÃO FITNESS	27.317,24	% Período:			41,91%	58,09%								
1.8.	DRENAGEM	7.967,85	% Período:		91,83%	8,17%									
1.9.	MURETA DE CONCRETO ARMADO JUNTO	12.100,48	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 261.936,50</b>															
			%:	2,42%	43,23%	34,37%	19,98%								
	Período:	Repasse:		5.768,99	103.215,24	82.054,12	47.711,65								
		Contrapartida:		560,26	10.023,88	7.968,78	4.633,58								
		Outros:		-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>		<b>6.329,25</b>	<b>113.239,12</b>	<b>90.022,90</b>	<b>52.345,23</b>								
	Acumulado:	%:		2,42%	45,65%	80,02%	100,00%								
		Repasse:		5.768,99	108.984,23	191.038,35	238.750,00								
		Contrapartida:		560,26	10.584,14	18.552,92	23.186,50								
		Outros:		-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>		<b>6.329,25</b>	<b>119.568,37</b>	<b>209.591,27</b>	<b>261.936,50</b>								

Jaguarão/RS

Local

terça-feira, 12 de janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm

CREA/CAU: RS107270

ART/RRT: 10895019