



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Ciclofaixa na Orla do Rio Jaguarão	Ciclofaixa entre Rua João Pessoa e Rua General Câmara

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LO	10.694,60	% Período:	79,58%	20,42%										
1.1.	Serviços Iniciais	1.063,15	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local	9.631,45	% Período:	77,32%	22,68%										
2.	ESTRUTURA DE CONCRETO	34.238,05	% Período:	94,89%	5,11%										
2.1.	Demolição / Escavação / Remoção de Paralel	833,08	% Período:	100,00%											
2.2.	Estacas	2.180,25	% Período:	100,00%											
2.3.	Vigas	13.720,29	% Período:	100,00%											
2.4.	Laje	15.755,90	% Período:	100,00%											
2.5.	Pavimentação	1.748,53	% Período:		100,00%										
3.	Guarda Corpo Metálico	8.812,71	% Período:		100,00%										
3.1.	Guarda Corpo Metálico	8.812,71	% Período:		100,00%										
4.	CICLOFAIXA	83.770,44	% Período:		100,00%										
4.1.	Sinalização Horizontal	72.367,13	% Período:		100,00%										
4.2.	Sinalização Vertical	11.403,31	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 137.515,80				%:	29,81%	70,19%									
Período:	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			41.000,15	96.515,65										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			41.000,15	96.515,65										
Acumulado:	%:			29,81%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			41.000,15	137.515,80										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			41.000,15	137.515,80										

0
Local
sexta-feira, 14 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Stella Harkins
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 11276109