

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

FRETE DE OBRA 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								

	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1																								
F	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	4	TERRAPLENAGEM TRANSPORTE SAIBRO																									
F	5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO	2																								
F	6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	4																								
F	7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EXTERNO	5																								
F	8	EXECUÇÃO DE RAMP ACESSIVEL	5																								
F	9	PISO TÁTIL DIRECIONAL	5																								
F	10	PISO TÁTIL ALERTA	5																								
F	11	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO	4																								
F	12	BANCOS DE CONCRETO ORLA	5																								
F	13	QUADRA ESTACAS	3																								
F	14	QUADRA VIGAS BALDRAME	3																								
F	15	QUADRA ALAMBRADO	3																								
F	16	QUADRA ALAMBRADO REFORÇO	3																								
F	17	QUADRA TRANSPORTE DE AREIA	3																								
F	18	QUADRA PISO DE AREIA	3																								
F	19	QUADRA TRAVES FUTEBOL	6																								
F	20	BALIZADORES	5																								
F	21	LIXEIRAS	6																								
F	22	ILUMINAÇÃO ELETRODUTOS REDE	4																								
F	23	ILUMINAÇÃO CABOS	4																								
F	24	ILUMINAÇÃO ESTACAS POSTES	4																								
F	25	ILUMINAÇÃO POSTES	4																								
F	26	ILUMINAÇÃO ATERRAMENTO	4																								
F	27	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL	3																								
F	28	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MECANICA	2																								
F	29	DRENAGEM ATERRO	2																								
F	30	DRENAGEM TUBULAÇÃO	2																								
F	31	DRENAGEM CAIXA INSPEÇÃO	2																								
F	32	DRENAGEM BOCA DE LOBO	2																								
F	33	DRENO INTERNO	3																								
F	34	DRENO INTERNO REDE 150	4																								
F	35	ACADEMIA BASES APARELHOS	5																								
F	36	ACADEMIA INSTALAÇÃO APARELHOS	5																								
F	37	ACADEMIA PISO	5																								
F	38	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	4																								
F	39	TUNEL VIGA DE CONTENÇÃO	5																								
F	40	TUNEL TUBULAÇÃO	6																								
F	41	TUNEL TRANSPORTE SAIBRO	5																								
F	42	TUNEL ATERRO	5																								
F	43	TUNEL GEOMANTA	5																								
F	44	TUNEL PISO AREIA	6																								
F	45	TUNEL PISO CONCRETO	4																								
F	46	TÉTRIS FORMAS	4																								
F	47	TÉTRIS VIGAS	4																								
F	48	TÉTRIS PILARES	5																								
F	49	TÉTRIS CONCRETAGEM	5																								
F	50	TÉTRIS PINTURA	6																								
F	51	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	6																								
F	52	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6																								
F	53	PAISAGISMO PLANITO GRAMA	6																								
F	54	PAISAGISMO PALMEIRAS	6																								