

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma do Estádio Mackinley Rosa	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Estádio Mackinley Rosa
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Reforma do Estádio Mackinley Rosa	395.383,19	% Período:	8,14%	22,07%	28,39%	28,62%	12,78%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.525,41	% Período:	8,00%	22,00%	28,00%	28,00%	14,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.307,66	% Período:	100,00%											
1.4.	Arquibancada Principal	85.163,89	% Período:	0,36%	12,38%	41,57%	45,69%								
1.4.1.	Degraus Intermediários para Acessos Rac	10.993,74	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.4.2.	Cobertura	32.570,40	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.3.	Escada	17.149,23	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.4.	Demolição	304,77	% Período:	100,00%											
1.4.5.	Cabine de Imprensa	24.145,75	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.5.	Vestiários e Banheiros	214.438,15	% Período:	10,98%	33,15%	32,50%	16,37%	6,99%							
1.5.1.	Limpeza geral e retirada de esquadrias	2.756,39	% Período:		100,00%										
1.5.2.	Alvenarias e revestimento de paredes	53.470,84	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	20.665,98	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.4.	PISO	23.851,10	% Período:		20,00%	30,00%	50,00%								
1.5.5.	ESQUADRIAS	43.585,94	% Período:			40,00%	50,00%	10,00%							
1.5.6.	LOUÇAS	9.016,05	% Período:					100,00%							
1.5.7.	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO	2.773,73	% Período:		20,00%	30,00%	50,00%								
1.5.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.194,55	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.9.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	11.464,58	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	24.038,72	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.11.	PPCI	1.620,27	% Período:					100,00%							
1.6.	CAMPO DE FUTEBOL	56.131,50	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.1.	ALAMBRADO	56.131,50	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	MUROS EXTERNOS	7.816,58	% Período:				50,00%	50,00%							



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma do Estádio Mackinley Rosa	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Estádio Mackinley Rosa
-------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
Total: R\$ 395.383,19															
Período:		%:		8,14%	22,07%	28,39%	28,62%	12,78%							
		Repasse:	32.195,64	87.252,26	112.250,63	113.142,15	50.542,51								
		Contrapartida:	-	-	-	-	-								
		Outros:	-	-	-	-	-								
Acumulado:		%:		8,14%	30,21%	58,60%	87,22%	100,00%							
		Repasse:	32.195,64	119.447,90	231.698,53	344.840,68	395.383,19								
		Contrapartida:	-	-	-	-	-								
		Outros:	-	-	-	-	-								
Investimento:			32.195,64	119.447,90	231.698,53	344.840,68	395.383,19								
Administração Local:			8,00%	30,00%	58,00%	86,00%	100,00%								

crossserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Jaguarão/RS
Local
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Stella Harkins
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 14239890





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A7B-42AE-9105-2239

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ STELLA HARKINS GUEDES DE JESUS (CPF 034.253.030-58) em 10/02/2026 08:53:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/4A7B-42AE-9105-2239>