

Acompanhamento Obras - 2019								
Obra	Recurso	Nº Acompanhamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Pavimentação Asfáltica com Construção de Guias e Sarjetas, Calçadas e Drenagem Pluvial de Ruas da Cidade de Jaguarão-RS - 2,5 milhões	Federal/Próprio	CR 1003.096-18/2012	83,84%	83,84%	83,84%	83,84%	83,84%	83,84%
Pavimentação com Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes, entre Rua 20 de Setembro e Anselmo Amorim	Federal/Próprio	CR 1009.680-60/2013	0,81%	2,08%	18,99%	47,85%	63,20%	79,47%
Reforma e Qualificação do Pórtico	Federal/Próprio	CR 1011.172-20/2013	64,27%	64,27%	64,27%	64,27%	100,00%	
Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras	Federal	TC 383	Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração					
Restauração da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo	Federal	TC 378/2013	64,99%	72,32%	83,19%	91,76	95,51	100%
Pavimentação 5 milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Financiamento)	Financiamento/Próprio	CF 0399.657-61	76,42%	76,42%	79,42%	76,42%	76,51%	76,51%
Pavimentação 10 milhões (PAC 2 Pró-transporte) (Financiamento)	Financiamento/Próprio	CF 0399.649-52	18,24%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%
Creche Carvalho (etapa 2)	Federal/Próprio	CONV 3077/2012	87,13%	94,41%	100,00%			
Requalificação da UBS Rudy Walter Kussler no Bairro Kennedy	Federal/Próprio	SISMOB 11822821000114009	Requalificação do Projeto (etapa 2)	Ordem de Serviço 11/10/2019	16,10%			
Ampliação da Escola Castelo Branco	Próprio	-	89,59%	100%				
Calçadas Praça Comendador Azevedo	Próprio	-	52,97%	76,12%	100%			
Pavimentação da Rua Joaquim Caetano (trecho entre Corredor das Tropas e Rua Curupaity)	Próprio	-	70,96%	82,59%	82,59%	82,59%	82,59%	82,59%
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapa do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1)	Federal/Próprio	CR 1038.517-74/2017	Projeto em Elaboração	Projeto Aprovado	A licitar	A licitar	Licitado	Ordem de Início
Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas na Orla do Rio Jaguarão (Orla 2)	Federal/Próprio	CR 1057.642-52/2018	Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva					
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização da orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3)	Federal/Próprio	CR 1060.841-22/2018	Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva					
Área Esportiva de Lazer - Bela Vista	Federal/Próprio	CR 1045.149-46/2017	Projeto em elaboração	Projeto Aprovado	Licitado	11,60%	11,60%	17,47%
Pavimentação Rua Cristo Redentor - Cerro	Federal/Próprio	CR 1059.942-34/2018	Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva					
Orla 4	Federal/Próprio	CR 1063.552-29/2019	-	-	-	-	-	Assinatura Contrato de Repasse
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal	Próprio			38,92%		71,20%		78,52%