

Acompanhamento Obras - 2021									
Obra	Recurso	Nº Acompanhamento	Contrato	1º Bimestre - Jan/Fev	2º Bimestre - Mar/Abr	3º Bimestre - Mai/Jun	4º Bimestre - Jul/Ago	5º Bimestre - Set/Out	6º Bimestre - Nov/Dez
Pavimentação Asfáltica com Construção de Guias e Sarjetas, Calçadas e Drenagem Pluvial de Ruas da Cidade de Jaguarão-RS - 2.5 milhões	Federal/Próprio	CR 1003.096-18/2012	-	Projeto em Elaboração	Projeto em Elaboração	Licitação Deserta	Orçamento Atualizado/ Análise REGOV	Orçamento Atualizado/ Análise REGOV	-
Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras	Federal	TC 383	-	Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração	Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração	Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração	Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração	Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração	-
Pavimentação 5 milhões (PAC 2 PRO-TRANSPORTE) (Financiamento)	Financiamento/Próprio	CF 0399.657-61	-	Contrato Finalizado					-
Pavimentação 10 milhões (PAC 2 Pró-transporte) (Financiamento) - Pav. Das Ruas Conselheiro Diana e Joaquim Lino de Souza	Financiamento/Próprio	CF 0399.649-52	040/2019	73,98%		99,90%	100,00%	-	
Requalificação da UBS Rudy Walter Kussler no Bairro Kennedy	Federal/Próprio	SISMOB 11822821000114009	049/2019	Concluído					
Conclusão da Reforma da UBS Rudy Walter Kussler	Próprio	-	-	Projeto em Execução		Ordem de Início de Serviço	65,34%	-	-
Pavimentação da Rua Joaquim Caetano (trecho entre Corredor das Tropas e Rua Curupaty)	Próprio	-	-	Concluído em 2020					-
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapa do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1)	Federal/Próprio	CR 1038.517-74/2017	052/2019	100,00%		-			
Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas na Orla do Rio Jaguarão (Orla 2)	Federal/Próprio	CR 1057.642-52/2018	041/2020	92,62%		100,00%	-		
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização da orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3)	Federal/Próprio	CR 1060.841-22/2018	060/2021	97,36%		100,00%	-		
Pavimentação Rua Cristo Redentor - Cerro	Federal/Próprio	CR 1059.942-34/2018	042/2020	100%	-				
Qualificação do Parque Linear na Orla do Rio Jaguarão - Etapa 4	Federal/Próprio	CR 1063.552-29/2019	013/2021	-	-	Ordem de Início de Serviço	18,72%	48,47%	-
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Avenida 27 de Janeiro entre BR-116 e a Rua Joaquim Lino de Souza	Próprio	-	058/2020	24,30%		27,97	39,89%	-	-
Qualificação do Parque Linear na Orla do Rio Jaguarão - Etapa 5	Federal/Próprio	CR 1070.080-68/2020	-	Projeto em elaboração	Projeto em elaboração	Projeto em elaboração	Projeto em elaboração	Projeto em elaboração	Projeto em elaboração
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal - 72 Unidades	Próprio	-	063/2020	26,13%	Contrato Rescindido	-	-	-	-
Conclusão da Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal 2020 - 72 Unidades (Emergencial)	Próprio	-	008/2021	Projeto em Elaboração	Ordem de Início de Serviço	40,55%	75,05%	100,00%	-
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal - 144 Unidades	Próprio	-	047/2021	-	-	-	Ordem de Início	13,51%	-
Construção de Academia de Saúde no Bairro Indianópolis	Federal/Próprio	SISMOB 11822.8210001-18004	078/2020	14,73%	Contrato Rescindido	-	-	-	-
Pav. Rua Pedro Frederico Rache	Federal/Próprio	-	007/2021	-	Ordem de Início de Serviço	22,41%	47,23%	-	-
Contratação de Empresa para Execução de Obra de Implementação de Ciclofaixa na Rua 20 de Setembro, entre as Ruas João Pessoa e General Câmara	Próprio	-	076/2021	-	-	-	-	Ordem de Início	-
Contratação de Empresa para Execução de Redes de Drenagem e Coletora de Esgoto Tratado da Rua Barão Tavares Leite, entre Júlio de Castilhos e Conselheiro Diana, e Rua XV de Novembro, entre Gustavo Guimarães e Joaquim Lino de Souza	Próprio	-	078/2021	-	-	-	-	Ordem de Início	-
Requalificação da Área Esportiva do Ginásio Dario de Almeida Neves, incluindo a Reforma da Pista de Skate	Próprio	-	80/2021	-	-	-	-	Ordem de Início	-
Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS do Bairro Kennedy	Próprio	-	113/2021	-	-	-	-	Ordem de Início	-