

Município de Jaguarão
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024

ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2024		
			ATÉ EXERC ANTERIOR - 2022	NO EXERCÍCIO DE 2023	A EXECUTAR EM 2024	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
Construção de Academia de Saúde Indianópolis	nov/20	307.788,20	35,13%	64,87%	0,00%			
Requalificação do Parque Linear da Orla do Rio - Etapa 4	mai/21	848.788,73	100,00%	0,00%	0,00%			
Plano de Mobilidade Urbana	jul/21	63.500,00	100,00%	0,00%	0,00%			
Melhorias e Construção de 144 Sepulturas Cemitério Municipal	jul/21	302.708,95	100,00%	0,00%	0,00%			
Drenagem e Rede de Esgoto Tratado de trecho das Ruas Barão Tavares Leite e XV de Novembro	set/21	235.497,40	100,00%	0,00%	0,00%			
Ampliação do CAPS – Garagem e Oficina	out/21	304.032,66	100,00%	0,00%	0,00%			
Requalificação da Área Esportiva do Ginásio Dario Almeida Neves, Incluindo a Reforma da Pista de Skate	nov/21	756.027,26	92,25%	7,75%	0,00%			
Pavimentação, Drenagem e Calçadas trecho da Rua Arnaldo Ferreira (CP FINISA R\$354.403,64)	dez/21	2.108.122,57	57,02%	42,98%	0,00%			
Pavimentação de trecho da Rua Duque de Caxias (entre Menna Barreto e Cel de Deus Dias)	jan/22	98.886,02	100,00%	0,00%	0,00%			
Melhorias e Construção de 72 Sepulturas Cemitério	mar/22	168.000,00	100,00%	0,00%	0,00%			
Pintura Fachada do Prédio da Prefeitura Municipal	abr/22	60.000,00	100,00%	0,00%	0,00%			

Reforma da EMEI Eloiza Timm - Pintura	jun/22	81.149,41	100,00%	0,00%	0,00%			
Reforma da EMEI Eloiza Timm - Elétrica	jun/22	104.509,28	100,00%	0,00%	0,00%			
Reforma da EMEI Eloiza Timm - Esquadrias	jun/22	68.248,71	100,00%	0,00%	0,00%			
Serviços Comuns de Engenharia	set/23	8.089.030,19	0,00%	1,00%	10,00%		808.903,02	
Requalificação do Galpão do Cais - Orla etapa 5	jul/22	2.091.621,55	17,73%	82,27%	0,00%			
Requalificação do Parque Linear da Orla do Rio - Etapa 6	ago/22	1.192.822,71	0,00%	100,00%	0,00%			
Serviços de Manutenção Predial	ago/23	7.370.601,46	20,00%	20,00%	20,00%		1.474.120,29	
Reforma da Praça Comendador Azevedo	set/22	32.681,03	100,00%	0,00%	0,00%			
Restauro da Casa de Cultura	set/22	600.000,00	0,00%	100,00%	0,00%			
Reforma do Prédio para a Implantação da UBS Carvalho	set/22	841.259,68	29,75%	70,25%	0,00%			
Pavimentação de trecho da Rua Cristóvão Colombo (CP FINISA = R\$373.220,00 + 150.000,00)	jul/23	907.425,11	0,00%	100,00%	0,00%			
Reforma do Prédio para a Implantação das Secretaria da Saúde, Farmácia Municipal, UBS Centro e Almoarifado	mar/23	2.625.000,00	0,00%	0,00%	100,00%			2.625.000,00
Melhorias e Construção de Sepulturas Cemitério Municipal	set/23	967.039,47	3,65%	36,35%	60,00%	580.223,68		
Construção de Área de Esporte e Lazer do Patacão	set/23	270.000,00	0,00%	40,00%	60,00%	162.000,00		
Construção de Área de Esporte e Lazer da Sagrada Família	mar/24	280.000,00	0,00%	0,00%	100,00%			280.000,00
Extensão de Rede de Água - FUNASA	mar/24	450.000,00	0,00%	0,00%	100,00%			450.000,00

Pavimentação da Rua Uruguai entre BR 116 e Barão Tavares Leite (FINISA)	jan/23	802.765,42	0,00%	100,00%	0,00%			
Pavimentação da Rua 7 de Abril entre Gal. Câmara e Curuzú (FINISA)	mar/23	642.385,90	0,00%	100,00%	0,00%			
Pavimentação da Rua Menna Barreto entre Fernandes Vieira e Nelson Wortmann (FINISA)		1.591.101,54	0,00%	56,74%	43,26%	688.310,53		
Pavimentação da Rua Duque de Caxias entre Cel de Deus Dias e Av. Odilo Gonçalves (FINISA)	set/23	711.373,97	0,00%	30,00%	70,00%	497.961,78		
Pavimentação da Rua Gal. Câmara entre Av. Bento Gonçalves e Da Paz (FINISA)	ago/23	1.072.210,38	0,00%	85,00%	15,00%	160.831,56		
Pavimentação da Av. Odilo Gonçalves entre Corredor das Tropas e Rua Luiz Cassuriaga (FINISA)	out/23	2.000.000,00	0,00%	10,00%	90,00%	1.800.000,00		
Pavimentação e Pontilhão na Rua Carlos A. Ribas (FINISA)	set/23	450.000,00	0,00%	90,00%	10,00%	45.000,00		
Pavimentação de vias na Pindorama, Centro e Kennedy, apenas bloco (FINISA)	jan/23	600.000,00	0,00%	100,00%	0,00%			
Pavimentação de Ruas através de Financiamento (FINISA)	out/23	3.891.735,82	0,00%	15,00%	85,00%			3.307.975,45
Pavimentação Corredor das Tropas entre Joaquim Caetano e Demétrio Ribeiro (CP FINISA R\$900.000,00)	mai/24	1.500.000,00	0,00%	0,00%	100,00%			1.500.000,00
Requalificação do Parque Linear da Orla do Rio - Etapa 7	mar/24	150.000,00	0,00%	0,00%	100,00%			150.000,00
Construção de Casas Populares através de Financiamento (FINISA)		5.802.512,85	0,00%	0,00%	50,00%			2.901.256,43

Construção de Casas Populares através do Programa Estadual "A Casa é Sua"		4.469.794,00	0,00%	0,00%	40,00%			1.787.917,60
Infraestrutura aos Usuários do Transporte Urbano Coletivo		200.000,00	0,00%	0,00%	100,00%			200.000,00
Total dos Recursos a Priorizar						3.934.327,54	2.283.023,31	13.202.149,47

Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Unidade Responsável Escritório Técnico, Data da emissão 03/07/2023 e hora de emissão 11:17H