CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

	Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01 ACESSÍVEL (1)	CASA 02 (2)	CASA 03 (3)	CASA 04 (4)	CASA 05 (5)	CASA 06 (6)	CASA 07 (7)	CASA 08 (8)	CASA 09 (9)	CASA 10 (10)	CASA 11 ACESSÍVEL (11)	CASA 12 (12)	CASA 13 (13)	CASA 14 (14)	CASA 15 (15)	CASA 16 (16)	CASA 17 (17)	CASA 18 (18)	CASA 19 (19)	CASA 20 (20)	CASA 21 (21)	CASA 22 (22)	CASA 23 (23)	CASA 24 (24)	CASA 25 (25)	CASA 26 (26)	CASA 27 (27)	GERAL (28)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
F	2	Placa de Obra																												1																								
F	3	Limpeza e Marcação de Obra	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																									
F	4	Microestacas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																									
F	5	Vigas Baldrames	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																									
F	6	Pilares	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7																									
F	7	Contrapiso	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7																									
F	8	Alvenarias, vergas e contravergas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6																									
F	9	Chapisco e Reboco	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11																									
F	10	Revestimento Cerâmico para Paredes	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11																									
F	11	Piso Cerâmico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																									
F	12	Janelas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11																									
F	13	Portas de Alumínio	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																									
F	14	Cinta de Amarração	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																									
F	15	Cobertura	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																									
F	16	Forro	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16																									
F	17	Acessibilidade	20										20																																									
F	18	Portas Internas	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15																									
F	19	Instalação de Água Fria	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11																									
F	20	Instalação Sanitária	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7																									
F	21	Tratamento Individual de Esgoto	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16																									
F	22	Instalação Pluvial	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																									
F	23	Louças e Metais	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20																									
F	24	Entrada de Energia Elétrica	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18																									
F	25	Disjuntores e Quadro de Distribuição	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18																									
F	26	Eletrodutos e Caixas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11																									
F	27	Fiação	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15																									
F	28	Interruptores e Tomadas	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15																									
F	29	Luminárias	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20																									
F	30	Pintura	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20																									
F	31	Depósito Provisório																												1																								
F	32	Drenagem - Boca de Lobo																												1																								
F	33	Drenagem - Tubulação																												2																								
F	34	Passeio em BGS																												20																								
F	35	Pintura Meio Fio																												20																								
F	36	Muro - Chapisco	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20																									
F	37	Muro - Alvenaria e Pilares	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19																									
F	38	Muro - Fundações	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18																									
F	39	Soleiras	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																									
F	40	Peitoris	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11																									